Утверждена
Заказчик: Заместитель главы АМО Тепло-Огаревский р.п. П.М. Попов

« » _____

Согласована
Подрядчик: _____

« » _____

# СМЕТА №

**на выполнение подготовительных работ для установки модульного туалета в парке культуры и отдыха р.п. Теплое Тепло-Огаревского района.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| | |
|---|---|
| **Сметная стоимость** | **277 090,34 р.** |
| **Нормативная трудоемкость** | **159,08 чел-ч** |
| **Сметная заработная плата** | **32 920,92 р.** |
| **Сметная стоимость эксплуатации машин** | **39 466,88 р.** |
| **Сметная стоимость материалов** | **79 479,64 р.** |

№ 4799

Основание: дефектный акт
Составлена в базисном уровне цен 2001 года

| №№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г. руб. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР, всего чел.-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** | 100 м | 0,10 | 574,48 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 574,48 | 1,00 | **57,45** | | 25,41 | **1 459,75** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 126 % от ФОТ | | 126 % | 126% | | **72,39** | | | **1 839,29** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 80,75 % от ФОТ | | 80,75 % | 80,75% | | **46,39** | | | **1 178,75** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *76,70* | | | | | | | *7,67* |
| | | | | | | | **176,23** | | | **4 477,79** | |
| 2 | **Е27-06-008-01** | **Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии** | 100 м шва | 0,12 | 1 849,16 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 167,02 | 1,00 | **20,04** | | 25,41 | **509,28** | |
| | | ЭМ | | | 1 236,17 | 1,00 | **148,34** | | 5,76 | **854,44** | |

исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 48,22 | 1,00 | 5,79 | | 25,41 | 147,03 | |
| | | МР | | | 445,97 | 1,00 | 53,52 | | 10,51 | 562,46 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 126 % от ФОТ | | 126 % | 126% | | 32,55 | | | 826,95 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 80,75 % от ФОТ | | 80,75 % | 80,75% | | 20,86 | | | 529,97 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *21,89* | | | | | | | *2,6268* |
| | | | | | | | **275,31** | | | **3 283,10** | |
| 3 | **Р68-13-2** | **Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических** | 1000 м2 | 0,012 | 2 073,12 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 448,80 | 1,00 | 5,39 | | 25,41 | 136,85 | |
| | | ЭМ | | | 1 624,32 | 1,00 | 19,49 | | 6,79 | 132,35 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 147,58 | 1,00 | 1,77 | | 25,41 | 45,00 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ | | 102 % | 102% | | 7,30 | | | 185,49 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ | | 54 % | 54% | | 3,87 | | | 98,20 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *57,76* | | | | | | | *0,6931* |
| | | | | | | | **36,05** | | | **552,89** | |
| 4 | **Р68-34-1** | **Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см Объем:клен д.32см 1,58*4шт.** | 1 м3 дерева | 6,32 | 423,13 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 32,48 | 1,00 | 205,27 | | 25,41 | 5 216,00 | |
| | | ЭМ | | | 390,65 | 1,00 | 2 468,91 | | 5,12 | 12 640,81 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 20,16 | 1,00 | 127,41 | | 25,41 | 3 237,52 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ | | 102 % | 102% | | 339,33 | | | 8 622,59 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ | | 54 % | 54% | | 179,65 | | | 4 564,90 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *3,83* | | | | | | | *24,2056* |
| | | | | | | | **3 193,16** | | | **31 044,30** | |
| 5 | **Е01-02-105-02** | **Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 квт (108 л.С.) С перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см** | 100 пней | 0,05 | 361,42 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 361,42 | 1,00 | 18,07 | | 9,66 | 174,57 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 55,72 | 1,00 | 2,79 | | 25,41 | 70,79 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | 2,48 | | | 63,00 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34,85 % от ФОТ | | 34,85 % | 34,85% | | 0,97 | | | 24,67 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **21,52** | | | **262,24** | |
| 6 | **01-01-01-008** | **Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал Объем:6,32*0,6** | 1 т груза | 3,792 | 10,27 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 10,27 | 1,00 | 38,94 | | 15,14 | 589,61 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,148* | | | | | | | *0,5612* |
| | | | | | | | **38,94** | | | **589,61** | |
| 7 | **03-21-01-005** | **Перевозка грузов i класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км** | 1 т груза | 3,792 | 4,71 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 4,71 | 1,00 | 17,86 | | 14,16 | 252,90 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **17,86** | | | **252,90** | |

исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | | | | | | | | | *35,7567* |
| | | Сумма по разделу | | | | | | | | **40 462,83** | |
| | | **2. Водопровод** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е01-01-009-14** | **Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2 объем:13*1,9*0,7*0,97/1000** | 1000 м3 грунта | 0,0168 | 1 894,47 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 1 894,47 | 1,00 | **31,77** | | 12,70 | **403,51** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 379,74 | 1,00 | **6,37** | | 25,41 | **161,83** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | **5,86** | | | **148,88** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | **2,49** | | | **63,28** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **40,12** | | | **615,67** | |
| 9 | **Е01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом объем:13*1,9*0,7*0,03/100** | 100 м3 грунта | 0,0052 | 1 122,66 | | | | | | |
| | | Коэффициент к осн. зарплате=1,20 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | 1,20 | **6,99** | | 25,41 | **177,56** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | **6,22** | | | **158,03** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ | | 34 % | 34% | | **2,38** | | | **60,37** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *154,00* | | | | | | | *0,7988* |
| | | | | | | | **15,59** | | | **395,96** | |
| 10 | **Е23-01-001-01** | **Устройство основания под трубопроводы песчаного объем: 13*0,7*0,1/10** | 10 м3 основания | 0,091 | 877,06 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 77,83 | 1,00 | **7,08** | | 25,41 | **179,97** | |
| | | ЭМ | | | 31,10 | 1,00 | **2,83** | | 18,39 | **52,05** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,29 | 1,00 | **0,30** | | 25,41 | **7,61** | |
| | | МР | | | 768,13 | 1,00 | **69,90** | | 6,41 | **448,06** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **8,63** | | | **219,47** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **4,64** | | | **117,99** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *10,20* | | | | | | | *0,9282* |
| | | | | | | | **93,08** | | | **1 017,54** | |
| 11 | **Е01-02-061-01** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 объем: (Vпесок-0,0105 Vтруба)*0,1/100** | 100 м3 грунта | 0,0164 | 620,39 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 620,39 | 1,00 | **10,17** | | 25,41 | **258,52** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | **9,05** | | | **230,08** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ | | 34 % | 34% | | **3,46** | | | **87,90** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *88,50* | | | | | | | *1,4514* |
| | | | | | | | **22,68** | | | **576,50** | |
| 12 | **Е01-01-033-01** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 1 объем : (Vпесок-0,0105 Vтруба)*0,9/1000** | 1000 м3 грунта | 0,0148 | 476,82 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 476,82 | 1,00 | **7,04** | | 16,19 | **113,94** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 82,38 | 1,00 | **1,22** | | 25,41 | **30,90** | |

Согласовано
Дефектный акт

Утв.
Зайцев

Исполнитель
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | 1,12 | | | 28,43 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | 0,48 | | | 12,08 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **8,64** | | | **154,45** | |
| 13 | **Е01-01-036-01** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.С.) Объем:13*0,7/1000** | 1000 м2 спланир | 0,0091 | 23,84 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 23,84 | 1,00 | 0,22 | | 16,19 | 3,51 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,12 | 1,00 | 0,04 | | 25,41 | 0,95 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | 0,04 | | | 0,87 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | 0,02 | | | 0,37 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **0,28** | | | **4,75** | |
| 14 | **Е22-01-021-01** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм** | 1 км трубо-прово | 0,013 | 30 427,40 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 741,90 | 1,00 | 22,64 | | 25,41 | 575,40 | |
| | | ЭМ | | | 2 253,42 | 1,00 | 29,29 | | 7,81 | 228,79 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 267,10 | 1,00 | 3,47 | | 25,41 | 88,23 | |
| | | МР | | | 26 432,08 | 1,00 | 343,62 | | 1,85 | 635,69 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 30,55 | | | 776,45 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 16,42 | | | 417,42 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *200,68* | | | | | | | *2,6088* |
| | | | | | | | **442,52** | | | **2 633,75** | |
| 15 | **507-0591** | **Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм** | 10 м | -1,313 | 483,61 | | | | | | |
| | | МР | | | 483,61 | 1,00 | -634,98 | | 1,00 | -634,98 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-634,98** | | | **-634,98** | |
| 16 | **ПРАЙС** | **трубы для водоснабжения ПЭ SDR11 д.32мм 57/1,2*1,02 объем: 13*1,01** | | 13,13 | 48,45 | | | | | | |
| | | МР | | | 48,45 | 1,00 | 636,15 | | 1,00 | 636,15 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **636,15** | | | **636,15** | |
| 17 | **Е22-05-002-01** | **Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (под сущ.лотком теплотрассы)** | 100 м про-давлив | 0,04 | 23 454,03 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2 159,52 | 1,00 | 86,38 | | 25,41 | 2 194,94 | |
| | | ЭМ | | | 14 339,96 | 1,00 | 573,60 | | 9,57 | 5 489,34 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3 011,87 | 1,00 | 120,47 | | 25,41 | 3 061,26 | |
| | | МР | | | 6 954,55 | 1,00 | 278,18 | | 9,34 | 2 598,22 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 242,01 | | | 6 149,75 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 130,11 | | | 3 306,15 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *236,53* | | | | | | | *9,4612* |
| | | | | | | | **1 310,28** | | | **19 738,40** | |
| 18 | **Е22-05-003-01** | **Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм** | 100 м тру-бы, ул | 0,04 | 1 743,67 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 758,76 | 1,00 | 30,35 | | 25,41 | 771,20 | |
| | | ЭМ | | | 28,48 | 1,00 | 1,14 | | 8,68 | 9,89 | |
| | | МР | | | 956,43 | 1,00 | 38,26 | | 9,12 | 348,91 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 35,51 | | | 902,30 | |

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 19,09 | | | 485,08 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *84,40* | | | | | | | *3,376* |
| | | | | | | | **124,35** | | | **2 517,38** | |
| 19 | **Е22-05-004-01** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм**<br>Коэффициент к осн. зарплате=0,25<br>Коэффициент к стоимости материалов=0,25<br>Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,25<br>Коэффициент к зарплаты машинистов=0,25 | 1 футляр | 1,00 | 307,15 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 24,22 | 0,25 | **6,06** | | 25,41 | **153,86** | |
| | | ЭМ | | | 43,49 | 0,25 | **10,87** | | 12,50 | **135,91** | |
| | | МР | | | 239,44 | 0,25 | **59,86** | | 3,57 | **213,70** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **7,09** | | | **180,02** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **3,81** | | | **96,78** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *2,89* | | | | | | | *2,89* |
| | | | | | | | **87,69** | | | **780,27** | |
| 20 | **Е22-06-005-01** | **Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм** | 1 врезка | 1,00 | 88,67 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 14,53 | 1,00 | **14,53** | | 25,41 | **369,21** | |
| | | ЭМ | | | 55,73 | 1,00 | **55,73** | | 9,31 | **518,85** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,67 | 1,00 | **4,67** | | 25,41 | **118,66** | |
| | | МР | | | 18,41 | 1,00 | **18,41** | | 8,34 | **153,54** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **22,46** | | | **570,81** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **12,08** | | | **306,87** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *1,46* | | | | | | | *1,46* |
| | | | | | | | **123,21** | | | **1 919,28** | |
| 21 | **Е24-01-033-02** | **Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм** | 1 шт. | 2,00 | 55,58 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 9,07 | 1,00 | **18,14** | | 25,41 | **460,94** | |
| | | МР | | | 46,51 | 1,00 | **93,02** | | 7,63 | **709,74** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **21,22** | | | **539,30** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **11,41** | | | **289,93** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *1,07* | | | | | | | *2,14* |
| | | | | | | | **143,79** | | | **1 999,91** | |
| 22 | **302-1344** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм** | шт. | -2,00 | 347,64 | | | | | | |
| | | МР | | | 347,64 | 1,00 | **-695,28** | | 1,00 | **-695,28** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-695,28** | | | **-695,28** | |
| 23 | **302-1834** | **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм** | шт. | 2,00 | 622,58 | | | | | | |
| | | МР | | | 622,58 | 1,00 | **1 245,16** | | 1,00 | **1 245,16** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **1 245,16** | | | **1 245,16** | |
| 24 | **Е22-03-002-01** | **Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов** | 10 фасонных час | 0,20 | 380,83 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 40,70 | 1,00 | **8,14** | | 25,41 | **206,84** | |
| | | ЭМ | | | 257,82 | 1,00 | **51,56** | | 8,24 | **424,89** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 32,94 | 1,00 | **6,59** | | 25,41 | **167,40** | |
| | | МР | | | 82,31 | 1,00 | **16,46** | | 5,63 | **92,68** | |

Исполнитель
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 17,23 | | | 437,86 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 9,27 | | | 235,40 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *4,80* | | | | | | | *0,96* |
| | | | | | | | **102,66** | | | **1 397,67** | |
| 25 | **507-0775** | **Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм** | 10 шт. | -0,20 | 463,46 | | | | | | |
| | | МР | | | 463,46 | 1,00 | -92,69 | | 1,00 | -92,69 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-92,69** | | | **-92,69** | |
| 26 | **прайс** | **Угольник ПНД д.32*1 1/4 ВР 83,9/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 71,32 | | | | | | |
| | | МР | | | 71,32 | 1,00 | 71,32 | | 1,00 | 71,32 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **71,32** | | | **71,32** | |
| 27 | **прайс** | **Муфта ПНД д.32*1 1/4 НР 70,2/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 59,67 | | | | | | |
| | | МР | | | 59,67 | 1,00 | 59,67 | | 1,00 | 59,67 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **59,67** | | | **59,67** | |
| 28 | **Р68-37-3** | **Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см** | 1 колодец | 1,00 | 177,15 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 16,79 | 1,00 | 16,79 | | 25,41 | 426,63 | |
| | | ЭМ | | | 4,81 | 1,00 | 4,81 | | 14,45 | 69,50 | |
| | | МР | | | 155,55 | 1,00 | 155,55 | | 9,41 | 1 463,73 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ | | 102 % | 102% | | 17,13 | | | 435,16 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ | | 54 % | 54% | | 9,07 | | | 230,38 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *2,20* | | | | | | | *2,20* |
| | | | | | | | **203,35** | | | **2 625,40** | |
| 29 | **403-8296** | **Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)** | шт. | -1,00 | 487,14 | | | | | | |
| | | МР | | | 487,14 | 1,00 | -487,14 | | 1,00 | -487,14 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-487,14** | | | **-487,14** | |
| 30 | **403-8383** | **Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.** | шт. | -2,00 | 472,49 | | | | | | |
| | | МР | | | 472,49 | 1,00 | -944,98 | | 1,00 | -944,98 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-944,98** | | | **-944,98** | |
| 31 | **прайс** | **плита ПП10 1600/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 1 360,00 | | | | | | |
| | | МР | | | 1 360,00 | 1,00 | 1 360,00 | | 1,00 | 1 360,00 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **1 360,00** | | | **1 360,00** | |
| 32 | **прайс** | **люк комп.легкий 60 Тип "Л" 860/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 731,00 | | | | | | |
| | | МР | | | 731,00 | 1,00 | 731,00 | | 1,00 | 731,00 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **731,00** | | | **731,00** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:** | | | | | | | | | | ***28,2744*** |
| | Сумма по разделу | | | | | | | | | **37 625,16** | |

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3. Канализация** | | | | | | | | | |
| 33 | Е01-01-009-14 | **Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2 объем:36*1,8*0,7*0,97/1000** | 1000 м3 грунта | 0,044 | 1 894,47 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 1 894,47 | 1,00 | 83,36 | | 12,70 | 1 058,63 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 379,74 | 1,00 | 16,71 | | 25,41 | 424,56 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | 15,37 | | | 390,60 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | 6,53 | | | 166,00 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **105,26** | | | **1 615,23** | |
| 34 | Е01-02-057-02 | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 объем : 36*1,8*0,7*0,03/100** Коэффициент к осн. зарплате=1,20 | 100 м3 грунта | 0,0136 | 1 122,66 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | 1,20 | 18,33 | | 25,41 | 465,83 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | 16,31 | | | 414,59 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ | | 34 % | 34% | | 6,23 | | | 158,38 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *154,00* | | | | | | | *2,0956* |
| | | | | | | | **40,87** | | | **1 038,80** | |
| 35 | Е23-01-001-01 | **Устройство основания под трубопроводы песчаного объем: 0,7*36*0,1/10** | 10 м3 основания | 0,252 | 877,06 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 77,83 | 1,00 | 19,61 | | 25,41 | 498,37 | |
| | | ЭМ | | | 31,10 | 1,00 | 7,84 | | 18,39 | 144,13 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,29 | 1,00 | 0,83 | | 25,41 | 21,07 | |
| | | МР | | | 768,13 | 1,00 | 193,57 | | 6,41 | 1 240,78 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 23,91 | | | 607,74 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 12,86 | | | 326,73 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *10,20* | | | | | | | *2,5704* |
| | | | | | | | **257,79** | | | **2 817,75** | |
| 36 | Е01-01-033-01 | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 1** | 1000 м3 грунта | 0,0363 | 476,82 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 476,82 | 1,00 | 17,29 | | 16,19 | 279,85 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 82,38 | 1,00 | 2,99 | | 25,41 | 75,88 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | 2,75 | | | 69,81 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | 1,17 | | | 29,67 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **21,21** | | | **379,33** | |
| 37 | Е01-02-061-01 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 объем : (45,36- 2,52 Vпесок-0,3421 Vтруба-2,2193 Vколодец)*0,1/100** | 100 м3 грунта | 0,0403 | 620,39 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 620,39 | 1,00 | 24,99 | | 25,41 | 634,96 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | 22,24 | | | 565,11 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ | | 34 % | 34% | | 8,50 | | | 215,89 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *88,50* | | | | | | | *3,5647* |
| | | | | | | | **55,73** | | | **1 415,96** | |
| 38 | Е01-01-036-01 | **Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.С.) Объем:36*0,7/1000** | 1000 м2 спланир | 0,0252 | 23,84 | | | | | | |

Согласие дефект акт, акт. зачисления

исполнитель Захарова Н.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭМ | | | 23,84 | 1,00 | **0,60** | | 16,19 | **9,73** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,12 | 1,00 | **0,10** | | 25,41 | **2,64** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | **0,09** | | | **2,43** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | **0,04** | | | **1,03** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **0,73** | | | **13,19** | |
| 39 | Е23-01-020-01 | **Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (пвх) диаметром 250 мм** | 100 м трубопров | 0,36 | 586,30 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 232,69 | 1,00 | **83,77** | | 25,41 | **2 128,56** | |
| | | ЭМ | | | 347,24 | 1,00 | **125,01** | | 8,51 | **1 063,80** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 43,90 | 1,00 | **15,80** | | 25,41 | **401,58** | |
| | | МР | | | 6,37 | 1,00 | **2,29** | | 18,30 | **41,97** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **116,50** | | | **2 960,26** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **62,63** | | | **1 591,46** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *27,12* | | | | | | | *9,7632* |
| | | | | | | | **390,20** | | | **7 786,05** | |
| 40 | прайс | **труба для наружной канализации НПВХ S4 д.110мм 661,6/2м/1,2*1,02** | м | 36,00 | 281,18 | | | | | | |
| | | МР | | | 281,18 | 1,00 | **10 122,48** | | 1,00 | **10 122,48** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **10 122,48** | | | **10 122,48** | |
| 41 | Е22-05-002-03 | **Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 200 мм** | 100 м продавлив | 0,04 | 37 546,88 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2 517,78 | 1,00 | **100,71** | | 25,41 | **2 559,07** | |
| | | ЭМ | | | 15 544,52 | 1,00 | **621,78** | | 9,83 | **6 112,11** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3 216,44 | 1,00 | **128,66** | | 25,41 | **3 269,19** | |
| | | МР | | | 19 484,58 | 1,00 | **779,38** | | 9,81 | **7 645,75** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **268,36** | | | **6 819,06** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **144,27** | | | **3 665,98** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *275,77* | | | | | | | *11,0308* |
| | | | | | | | **1 914,50** | | | **26 801,97** | |
| 42 | Е22-05-003-01 | **Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм** | 100 м трубы, ул | 0,04 | 1 743,67 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 758,76 | 1,00 | **30,35** | | 25,41 | **771,20** | |
| | | ЭМ | | | 28,48 | 1,00 | **1,14** | | 8,68 | **9,89** | |
| | | МР | | | 956,43 | 1,00 | **38,26** | | 9,12 | **348,91** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **35,51** | | | **902,30** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **19,09** | | | **485,08** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *84,40* | | | | | | | *3,376* |
| | | | | | | | **124,35** | | | **2 517,38** | |
| 43 | прайс | **труба для наружной канализации НПВХ S4 д.110мм 661,6/2м/1,2*1,02** | м | 4,00 | 281,18 | | | | | | |
| | | МР | | | 281,18 | 1,00 | **1 124,72** | | 1,00 | **1 124,72** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **1 124,72** | | | **1 124,72** | |
| 44 | Е22-05-004-01 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм** | 1 футляр | 1,00 | 307,15 | | | | | | |
| | | Коэффициент к осн. зарплате=0,50 | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент к стоимости материалов=0,50 | | | | | | | | | |

исполнитель:
Захарова Т.Д.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,50<br>Коэффициент к зарплаты машинистов=0,50 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 24,22 | 0,50 | **12,11** | | 25,41 | **307,72** | |
| | | ЭМ | | | 43,49 | 0,50 | **21,75** | | 12,50 | **271,81** | |
| | | МР | | | 239,44 | 0,50 | **119,72** | | 3,57 | **427,40** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **14,17** | | | **360,03** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **7,62** | | | **193,56** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *2,89* | | | | | | | *2,89* |
| | | | | | | | **175,37** | | | **1 560,52** | |
| 45 | **Е23-03-001-03** | **Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах объем: 2*0,24+0,1+0,18/10** | 10 м3 железобет | 0,076 | 13 874,00 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 176,09 | 1,00 | **89,38** | | 25,41 | **2 271,22** | |
| | | ЭМ | | | 1 976,99 | 1,00 | **150,25** | | 10,50 | **1 577,64** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 241,66 | 1,00 | **18,37** | | 25,41 | **466,68** | |
| | | МР | | | 10 720,92 | 1,00 | **814,79** | | 9,59 | **7 813,84** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | **126,07** | | | **3 203,34** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | **67,77** | | | **1 722,14** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *138,69* | | | | | | | *10,5404* |
| | | | | | | | **1 248,26** | | | **16 588,18** | |
| 46 | **403-0119** | **Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм Объем:0,076*15,07** | м | -1,1453 | 3 071,33 | | | | | | |
| | | МР | | | 3 071,33 | 1,00 | **-3 517,66** | | 1,00 | **-3 517,66** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-3 517,66** | | | **-3 517,66** | |
| 47 | **403-3120** | **Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ Объем:0,076*1,94** | м3 | -0,1474 | 18 509,00 | | | | | | |
| | | МР | | | 18 509,00 | 1,00 | **-2 728,97** | | 1,00 | **-2 728,97** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **-2 728,97** | | | **-2 728,97** | |
| 48 | **с.кат.рхццс 1.21 ст8** | **кольцо КС10.9 1950/1,2*1,02** | шт. | 2,00 | 1 657,50 | | | | | | |
| | | МР | | | 1 657,50 | 1,00 | **3 315,00** | | 1,00 | **3 315,00** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **3 315,00** | | | **3 315,00** | |
| 49 | **прайс** | **плита перекрытия ПП10 1600/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 1 360,00 | | | | | | |
| | | МР | | | 1 360,00 | 1,00 | **1 360,00** | | 1,00 | **1 360,00** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **1 360,00** | | | **1 360,00** | |
| 50 | **403-8241** | **Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1,00 | 2 960,37 | | | | | | |
| | | МР | | | 2 960,37 | 1,00 | **2 960,37** | | 1,00 | **2 960,37** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **2 960,37** | | | **2 960,37** | |
| 51 | **прайс** | **люк комп.легкий 60 Тип "Л" 860/1,2*1,02** | шт. | 1,00 | 731,00 | | | | | | |
| | | МР | | | 731,00 | 1,00 | **731,00** | | 1,00 | **731,00** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **731,00** | | | **731,00** | |

Согласно дер. сметы, утв заказчиком

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1,00 | 186,59 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 142,80 | 1,00 | 142,80 | | 25,41 | 3 628,55 | |
| | | МР | | | 43,79 | 1,00 | 43,79 | | 7,87 | 344,63 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ | | 117 % | 117% | | 167,08 | | | 4 245,40 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ | | 62,9 % | 62,9% | | 89,82 | | | 2 282,36 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *16,84* | | | | | | | *16,84* |
| | | | | | | | **443,49** | | | **10 500,94** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | | | | | | | | | ***62,6711*** |
| | | Сумма по разделу | | | | | | | | **86 402,24** | |
| | | **4. Устройство бетонной площадки** | | | | | | | | | |
| 53 | Е01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2 объем: 7,4*5,25*0,35*0,97/1000 | 1000 м3 грунта | 0,0132 | 1 894,47 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 1 894,47 | 1,00 | 24,99 | | 12,70 | 317,34 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 379,74 | 1,00 | 5,01 | | 25,41 | 127,27 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ | | 92 % | 92% | | 4,61 | | | 117,09 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ | | 39,1 % | 39,1% | | 1,96 | | | 49,76 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **31,56** | | | **484,19** | |
| 54 | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 объем : 7,4*5,25*0,35*0,03/100<br>Коэффициент к осн. зарплате=1,20 | 100 м3 грунта | 0,0041 | 1 122,66 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 122,66 | 1,20 | 5,50 | | 25,41 | 139,64 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ | | 89 % | 89% | | 4,90 | | | 124,28 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ | | 34 % | 34% | | 1,87 | | | 47,48 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *154,00* | | | | | | | *0,6282* |
| | | | | | | | **12,27** | | | **311,40** | |
| 55 | 01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 19,05 | 3,42 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 3,42 | 1,00 | 65,15 | | 15,56 | 1 013,75 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **65,15** | | | **1 013,75** | |
| 56 | 03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 19,05 | 4,71 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 4,71 | 1,00 | 89,73 | | 14,16 | 1 270,51 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **89,73** | | | **1 270,51** | |
| 57 | Е08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного Объем: 7,4*5,25*0,2 | 1 м3 основания | 7,77 | 134,73 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 17,55 | 1,00 | 136,36 | | 25,41 | 3 465,00 | |
| | | ЭМ | | | 33,19 | 1,00 | 257,89 | | 6,16 | 1 588,58 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,84 | 1,00 | 22,07 | | 25,41 | 560,72 | |
| | | МР | | | 83,99 | 1,00 | 652,60 | | 6,43 | 4 196,23 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 110 % от ФОТ | | 10 % | 110% | | 174,27 | | | 4 428,29 | |

Согласовано
Дир. ЖКХ
Гл. инженер
Гл. инж. колодезь

Исполнитель:
Захарова Т.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 58,65 % от ФОТ | | 58,65 % | 58,65% | | 92,92 | | | 2 361,08 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *2,30* | | | | | | | *17,871* |
| | | | | | | | **1 314,04** | | | **16 039,18** | |
| 58 | **Е06-01-001-15** | **Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем: 7,4*5,25*0,15/100** | 100 м3 бетона, | 0,0583 | 46 845,44 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 931,06 | 1,00 | 54,26 | | 25,41 | 1 378,68 | |
| | | ЭМ | | | 1 518,16 | 1,00 | 88,47 | | 10,17 | 899,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 244,56 | 1,00 | 14,25 | | 25,41 | 362,14 | |
| | | МР | | | 44 396,22 | 1,00 | 2 587,19 | | 8,50 | 21 991,11 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ | | 102 % | 102% | | 69,88 | | | 1 775,64 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 49,3 % от ФОТ | | 49,3 % | 49,3% | | 33,78 | | | 858,22 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *116,82* | | | | | | | *6,8077* |
| | | | | | | | **2 833,58** | | | **26 903,40** | |
| 59 | **Е06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** Коэффициент к стоимости материалов=0,00 | 1 т | 0,0758 | 5 822,09 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 104,66 | 1,00 | 7,93 | | 25,41 | 201,47 | |
| | | ЭМ | | | 27,45 | 1,00 | 2,08 | | 12,02 | 25,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,02 | 1,00 | 0,15 | | 25,41 | 3,89 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 102 % от ФОТ | | 102 % | 102% | | 8,24 | | | 209,47 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 49,3 % от ФОТ | | 49,3 % | 49,3% | | 3,98 | | | 101,24 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *12,64* | | | | | | | *0,9576* |
| | | | | | | | **22,23** | | | **537,18** | |
| 60 | **204-0097** | **Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм** | т | 0,0758 | 94 383,47 | | | | | | |
| | | МР | | | 94 383,47 | 1,00 | 7 150,26 | | 1,00 | 7 150,26 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **7 150,26** | | | **7 150,26** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:** | | | | | | | | | | ***26,2645*** |
| | | Сумма по разделу | | | | | | | | **53 709,87** | |
| | **5. Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| 61 | **М08-10-010-01** | **Прокладка труб гофрированных пвх для защиты проводов и кабелей(от счетчика по опоре вверх)** | 100 м | 0,06 | 212,02 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 130,42 | 1,00 | 7,83 | | 25,41 | 198,84 | |
| | | ЭМ | | | 63,24 | 1,00 | 3,79 | | 3,13 | 11,88 | |
| | | МР | | | 18,36 | 1,00 | 1,10 | | 14,00 | 15,42 | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 97 % от ФОТ | | 97 % | 97% | | 7,60 | | | 192,87 | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ | | 51 % | 51% | | 3,99 | | | 101,41 | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *15,20* | | | | | | | *0,912* |
| | | | | | | | **24,31** | | | **520,42** | |
| 62 | **прайс** | **Труба ПНД гибкая с протяжкой легкая черная 25м 1239/25/1,2*1,02** | м | 6,00 | 42,13 | | | | | | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **252,76** | | | **252,76** | |
| 63 | **М08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2** | 100 м | 0,06 | 83,77 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 55,29 | 1,00 | 3,32 | | 25,41 | 84,30 | |

Исполнитель:
Захарова Г.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭМ | | | 5,80 | 1,00 | **0,35** | | 8,98 | **3,13** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,38 | 1,00 | **0,02** | | 25,41 | **0,58** | |
| | | МР | | | 22,68 | 1,00 | **1,36** | | 7,96 | **10,83** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 97 % от ФОТ | | 97 % | 97% | | **3,24** | | | **82,33** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ | | 51 % | 51% | | **1,70** | | | **43,29** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *6,29* | | | | | | | *0,3774* |
| | | | | | | | **9,97** | | | **223,88** | |
| 64 | **прайс** | **СИП 4 2*16 52,18/1,2*1,02** | м | 6,00 | 44,35 | | | | | | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **266,12** | | | **266,12** | |
| 65 | **Е33-04-017-01** | **Подвеска самонесущих изолированных проводов (сип-2а) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника** | 1000 м | 0,074 | 11 641,25 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 579,98 | 1,00 | **42,92** | | 25,41 | **1 090,56** | |
| | | ЭМ | | | 3 064,66 | 1,00 | **226,78** | | 7,56 | **1 714,49** | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 369,20 | 1,00 | **27,32** | | 25,41 | **694,22** | |
| | | МР | | | 7 996,61 | 1,00 | **591,75** | | 4,41 | **2 609,61** | |
| | | Накладные расходы (ПЗ) * 103 % от ФОТ | | 103 % | 103% | | **72,35** | | | **1 838,32** | |
| | | Сметная прибыль (ПЗ) * 51 % от ФОТ | | 51 % | 51% | | **35,82** | | | **910,24** | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *65,24* | | | | | | | *4,8278* |
| | | | | | | | **969,62** | | | **8 163,22** | |
| 66 | **прайс** | **СИП 4 2*16 52,18/1,2*1,02** | м | 74,00 | 44,35 | | | | | | |
| | | *ЗТР* | *Чел-ч* | *0,00* | | | | | | | *0,00* |
| | | | | | | | **3 282,12** | | | **3 282,12** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:** | | | | | | | | | | ***6,1172*** |
| | | Сумма по разделу | | | | | | | | **12 708,52** | |

**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**

| | |
|---|---|
| Сумма по смете без учёта НР и СП | **151 867,44** |
| Сумма по смете | **230 908,62** |
| В т.ч. Накладные расходы | **51 623,69** |
| В т.ч. Сметная прибыль | **27 417,49** |
| Зарплата ПЗ | **32 920,92** |
| Машины ПЗ | **39 466,88** |
| В т.ч. з/п машинистов ПЗ | **13 547,60** |
| Материалы ПЗ | **79 479,64** |
| Накладные расходы НР | **51 623,69** |
| Сметная прибыль ПН | **27 417,49** |
| Ставка НДС | **46 181,72** |
| Всего с учётом НДС | **277 090,34** |

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Захарова Т.Ю.

Согласовано в сумме 277090,34
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
11.08.2022 г.

Составил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)