«СОГЛАСОВАНО»

_____

"____" _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации МО р.п.Первомайский
_____И.И.Шепелева
"11" _____08_____ 2021 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Подготовка площадки под установку модульного сетевого туалета в парковой зоне МО р.п.Первомайский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	**461,388 тыс. руб.**
Средства на оплату труда:	**65,328 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**294,880 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Бордюрный камень										
1	**ТЕРр68-14-2**	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,27	1 071,08			ТЕРр68-14-2		14,21 1,73
		ЗП			408,94		110,41	25,41	2 805,62	
		ЭМ			662,14		178,78	6,79	1 213,90	
		в т.ч. ЗПМ			(60,16)		(16,24)	25,41	(412,74)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	102			129,18	102	3 282,73	
		СП от ФОТ	%	54			68,39	54	1 737,91	
		Всего по позиции					**486,76**		**9 040,16**	
2	**ТССЦпг-01-01-01-043**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,079	2,83			ТССЦпг-01-01-01-043		
		ЗП								
		ЭМ			2,83		5,88	15,57	91,61	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**5,88**		**91,61**	
3	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2,079	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		9,79	14,16	138,66	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от	%	0				0		
		СП от	%	0				0		

Исполнитель
Щепилова Н.Н.

4979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					**9,79**		**138,66**	
4	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(без вывоза)	100 м3 грунта	0,00873	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		1,34
		ЗП			1 122,66		9,80	25,41	249,04	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			8,72	89	221,65	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	3,33	40*0.85	84,67	
		Всего по позиции					**21,85**		**555,36**	
5	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,007013	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,17 0,14
		ЗП			182,88		1,28	25,41	32,59	
		ЭМ			3 314,87		23,25	9,86	229,22	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(1,83)	25,41	(46,4)	
		МР			9,10		0,06	18,3	1,16	
		НР от ФОТ	%	126			3,92	126	99,53	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,51	95*0.85	63,78	
		Всего по позиции					**31,02**		**426,28**	
6	***ТССЦ-408-0022***	*Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм*	*м3*	*0,882*	*824,65*				***727,34***	
7	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,56	3 638,64			ТЕР27-02-010-02		42,6 0,38
		ЗП			601,03		336,58	25,41	8 552,42	
		ЭМ			62,84		35,19	9,95	350,14	
		в т.ч. ЗПМ			(8,58)		(4,8)	25,41	(122,09)	
		МР			2 974,77		1 665,87	8,14	13 560,19	
		НР от ФОТ	%	126			430,14	126	10 929,88	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	275,66	95*0.85	7 004,67	
		Всего по позиции					**2 743,44**		**40 397,30**	
8	***ТССЦ-403-8023***	*Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)*	*шт.*	*56*	*168,94*				***9 460,64***	
9	***ТССЦ-402-0004***	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100*	*м3*	*-0,0336*	*3 602,85*				***-121,06***	
10	***ТССЦ-402-0004***	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100*	*м3*	*0,00896*	*3 602,85*				***32,28***	
11	***ТССЦ-401-0006***	*Бетон тяжелый, класс В15 (М200)*	*м3*	*-3,304*	*3 923,24*				***-12 962,39***	
12	***ТССЦ-401-0006***	*Бетон тяжелый, класс В15 (М200)*	*м3*	*1,344*	*3 923,24*				***5 272,83***	
13	**ТЕР01-01-111-05**	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной поверхности	0,0561	418,43			ТЕР01-01-111-05		2,95
		ЗП			418,43		23,47	25,41	596,47	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			21,59	92	548,75	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	9,18	46*0.85	233,22	
		Всего по позиции					**54,24**		**1 378,44**	
Итого по разделу 1 Бордюрный камень									**54 437,45**	
Раздел 2. Площадка под туалеты в плитке										
14	**ТЕР01-01-019-02**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,033075	2 563,10			ТЕР01-01-019-02		1,35
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 563,10		84,77	12,7	1 076,64	
		в т.ч. ЗПМ			(513,76)		(16,99)	25,41	(431,78)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			15,63	92	397,24	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	6,64	46*0.85	168,83	
		Всего по позиции					**107,04**		**1 642,71**	
15	**ТССЦпг-03-21-01-003**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	46,305	3,38			ТССЦпг-03-21-01-003		
		ЗП								
		ЭМ			3,38		156,51	14,16	2 216,19	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**156,51**		**2 216,19**	
16	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11025	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		2,67 2,27
		ЗП			182,88		20,16	25,41	512,33	
		ЭМ			3 314,87		365,46	9,86	3 603,48	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(28,71)	25,41	(729,44)	
		МР			9,10		1,01	18,3	18,36	
		НР от ФОТ	%	126			61,58	126	1 564,63	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	39,46	95*0.85	1 002,73	
		Всего по позиции					**487,67**		**6 701,53**	
17	***ТССЦ-408-0022***	*Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм*	*м3*	*13,8915*	*824,65*				***11 455,63***	
18	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11025	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		1,73 1,53
		ЗП			117,74		12,98	25,41	329,84	
		ЭМ			2 132,93		235,16	10,57	2 485,59	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(18,3)	25,41	(465,04)	

Исполнитель:
Шепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			6,50		0,71	18,3	13,12	
		НР от ФОТ	%	126			39,41	126	1 001,55	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	25,26	95*0.85	641,87	
		Всего по позиции					**313,52**		**4 471,97**	
19	***ТССЦ-408-0124***	*Песок природный для строительных работ мелкий*	*м3*	*12,1275*	*726,54*				***8 811,11***	
20	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,055125	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,87 0,77
		ЗП			117,74		6,49	25,41	164,92	
		ЭМ			2 132,93		117,58	10,57	1 242,80	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(9,15)	25,41	(232,52)	
		МР			6,50		0,36	18,3	6,56	
		НР от ФОТ	%	126			19,71	126	500,77	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	12,63	95*0.85	320,93	
		Всего по позиции					**156,77**		**2 235,98**	
21	***ТССЦ-409-0092***	*Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм*	*м3*	*6,05*	*949,12*				***5 742,18***	
22	**ТЕР27-07-005-01**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	11,025	110,06			ТЕР27-07-005-01		115,76 0,66
		ЗП			93,35		1 029,18	25,41	26 151,56	
		ЭМ			12,96		142,88	9,25	1 321,68	
		в т.ч. ЗПМ			(0,61)		(6,73)	25,41	(170,89)	
		МР			3,75		41,35	7,23	298,91	
		НР от ФОТ	%	113			1 170,58	113	29 744,37	
		СП от ФОТ	%	77		0,85	678,00	77*0.85	17 228,04	
		Всего по позиции					**3 061,99**		**74 744,56**	
23	**прайс**	Тротуарная плитка BRAER II «Классико» ГРИФЕЛЬНЫЙ(серый)	м2	112,455	811,75				**91 285,35**	
Итого по разделу 2 Площадка под туалеты в плитке									**209 307,21**	
Раздел 3. Водопровод										
25	**ТЕРр68-20-1**	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,02	133,00			ТЕРр68-20-1		0,37
		ЗП			133,00		2,66	25,41	67,59	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	102			2,71	102	68,94	
		СП от ФОТ	%	54			1,44	54	36,50	
		Всего по позиции					**6,81**		**173,03**	
26	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,002	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,05 0,04
		ЗП			182,88		0,37	25,41	9,29	
		ЭМ			3 314,87		6,63	9,86	65,37	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(0,52)	25,41	(13,23)	
		МР			9,10		0,01	18,3	0,34	

Исполнитель:
Шепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	126			1,12	126	28,38	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,72	95*0.85	18,18	
		Всего по позиции					**8,85**		**121,56**	
27	***ТССЦ-408-0022***	*Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм*	*м3*	*0,252*	*824,65*				***207,81***	
28	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,002	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,03 0,03
		ЗП			117,74		0,24	25,41	5,98	
		ЭМ			2 132,93		4,27	10,57	45,09	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(0,33)	25,41	(8,44)	
		МР			6,50			18,3	0,24	
		НР от ФОТ	%	126			0,72	126	18,17	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,46	95*0.85	11,64	
		Всего по позиции					**5,69**		**81,12**	
29	***ТССЦ-408-0124***	*Песок природный для строительных работ мелкий*	*м3*	*0,22*	*726,54*				***159,84***	
30	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,001	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,02 0,01
		ЗП			117,74		0,12	25,41	2,99	
		ЭМ			2 132,93		2,13	10,57	22,55	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(0,17)	25,41	(4,22)	
		МР			6,50		0,01	18,3	0,12	
		НР от ФОТ	%	126			0,37	126	9,08	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,23	95*0.85	5,82	
		Всего по позиции					**2,86**		**40,56**	
31	***ТССЦ-409-0092***	*Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм*	*м3*	*0,11*	*949,12*				***104,40***	
32	**ТЕР27-07-005-01**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	0,2	110,06			ТЕР27-07-005-01		2,1 0,01
		ЗП			93,35		18,67	25,41	474,40	
		ЭМ			12,96		2,59	9,25	23,98	
		в т.ч. ЗПМ			(0.61)		(0,12)	25,41	(3,1)	
		МР			3,75		0,75	7,23	5,42	
		НР от ФОТ	%	113			21,23	113	539,58	
		СП от ФОТ	%	77		0,85	12,30	77*0.85	312,52	
		Всего по позиции					**55,54**		**1 355,90**	
35	**ТЕРр68-14-1**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,02	1 523,38			ТЕРр68-14-1		1,37 0,19
		ЗП			550,86		11,02	25,41	279,95	
		ЭМ			972,52		19,45	6,79	132,07	
		в т.ч. ЗПМ			(88,36)		(1,77)	25,41	(44,9)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	102			13,05	102	331,35	
		СП от ФОТ	%	54			6,91	54	175,42	

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					**50,43**		**918,79**	
36	**ТССЦпг-01-01-01-043**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,154	2,83			ТССЦпг-01-01-01-043		
		ЗП								
		ЭМ			2,83		0,44	15,57	6,79	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**0,44**		**6,79**	
37	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,154	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		0,73	14,16	10,27	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от	%	0				0		
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**0,73**		**10,27**	
38	**ТЕР27-03-008-04**	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0188	6 086,18			ТЕР27-03-008-04		3,38 0,86
		ЗП			1 397,05		26,26	25,41	667,39	
		ЭМ			4 689,13		88,16	6,97	614,44	
		в т.ч. ЗПМ			(433,94)		(8,16)	25,41	(207,3)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	126			43,37	126	1 102,11	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	27,79	95*0.85	706,31	
		Всего по позиции					**185,58**		**3 090,25**	
39	**ТССЦпг-01-01-01-043**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,384	2,83			ТССЦпг-01-01-01-043		
		ЗП								
		ЭМ			2,83		9,58	15,57	149,11	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**9,58**		**149,11**	
40	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	3,384	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		15,94	14,16	225,69	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от	%	0				0		

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**15,94**		**225,69**	
41	**ТЕР01-01-009-14**	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0678	1 894,47			ТЕР01-01-009-14		2,04
		ЗП						25,41		
		ЭМ			1 894,47		128,45	12,7	1 631,25	
		в т.ч. ЗПМ			(379,74)		(25,75)	25,41	(654,22)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			23,69	92	601,88	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	10,07	46*0.85	255,80	
		Всего по позиции					**162,21**		**2 488,93**	
42	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,452	877,06			ТЕР23-01-001-01		4,61 0,16
		ЗП			77,83		35,18	25,41	893,90	
		ЭМ			31,10		14,06	18,39	258,51	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(1,49)	25,41	(37,79)	
		МР			768,13		347,19	6,41	2 225,52	
		НР от ФОТ	%	117			42,90	117	1 090,08	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	23,07	74*0.85	586,03	
		Всего по позиции					**462,40**		**5 054,04**	
43	**ТЕР46-03-010-02**	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2(пробивка отверстий в колодце)	100 отверстий	0,01	1 231,32			ТЕР46-03-010-02		0,35 0,09
		ЗП			314,97		3,15	25,41	80,03	
		ЭМ			916,35		9,16	6,84	62,68	
		в т.ч. ЗПМ			(84,51)		(0,85)	25,41	(21,47)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	103			4,12	103	104,55	
		СП от ФОТ	%	59			2,36	59	59,89	
		Всего по позиции					**18,79**		**307,15**	
45	**ТЕР22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,125	30 427,40			ТЕР22-01-021-01		25,09 2,66
		ЗП			1 741,90		217,74	25,41	5 532,71	
		ЭМ			2 253,42		281,68	7,81	2 199,90	
		в т.ч. ЗПМ			(267,1)		(33,39)	25,41	(848,38)	
		МР			26 432,08		3 304,01	1,85	6 112,42	
		НР от ФОТ	%	117			293,82	117	7 465,88	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	157,96	74*0.85	4 013,71	
		Всего по позиции					**4 255,21**		**25 324,62**	
46	***ТССЦ-507-0591***	*Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм*	*10 м*	*-12,625*	*483,61*				***-6 105,58***	
47	***ТССЦ-507-0589***	*Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм*	*10 м*	*12,625*	*223,60*				***2 822,95***	
48	***прайс-лист***	*уголок пвх 32*	*шт.*	*1*	*8,50*				***8,50***	
21	**ТЕР24-01-033-02**	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	2	55,58			ТЕР24-01-033-02		2,14

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			9,07		18,14	25,41	460,94	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			46,51		93,02	7,63	709,74	
		НР от ФОТ	%	117			21,22	117	539,30	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	11,41	74*0.85	289,93	
		Всего по позиции					**143,79**		**1 999,91**	
50	***ТССЦ-302-1834***	*Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм*	*шт.*	*2*	*622,58*				***1 245,16***	
24	**ТЕР22-06-005-01**	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	1 врезка	1	88,67			ТЕР22-06-005-01		1,46 0,37
		ЗП			14,53		14,53	25,41	369,21	
		ЭМ			55,73		55,73	9,31	518,85	
		в т.ч. ЗПМ			(4,67)		(4,67)	25,41	(118,66)	
		МР			18,41		18,41	8,34	153,53	
		НР от ФОТ	%	117			22,46	117	570,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	12,08	74*0.85	306,87	
		Всего по позиции					**123,21**		**1 919,27**	
52	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,063	476,82			ТЕР01-01-033-01		0,48
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		30,04	16,19	486,34	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(5,19)	25,41	(131,88)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			4,77	92	121,33	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	2,03	46*0.85	51,57	
		Всего по позиции					**36,84**		**659,24**	
53	**ТЕР01-01-111-05**	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной поверхности	0,0452	418,43			ТЕР01-01-111-05		2,37
		ЗП			418,43		18,91	25,41	480,58	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			17,40	92	442,13	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	7,39	46*0.85	187,91	
		Всего по позиции					**43,70**		**1 110,62**	
54	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бордюрный камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0007	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,02 0,01
		ЗП			182,88		0,13	25,41	3,25	
		ЭМ			3 314,87		2,32	9,86	22,88	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(0,18)	25,41	(4,63)	
		МР			9,10			18,3	0,12	
		НР от ФОТ	%	126			0,39	126	9,93	

Исполнитель:
Шепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,25	95*0.85	6,36	
		Всего по позиции					**3,09**		**42,54**	
55	***ТССЦ-408-0018***	*Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм*	*м3*	*0,0882*	*948,45*				***83,65***	
56	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,02	3 638,64			ТЕР27-02-010-02		1,52 0,01
		ЗП			601,03		12,02	25,41	305,44	
		ЭМ			62,84		1,26	9,95	12,51	
		в т.ч. ЗПМ			(8,58)		(0,17)	25,41	(4,36)	
		МР			2 974,77		59,49	8,14	484,29	
		НР от ФОТ	%	126			15,36	126	390,35	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	9,84	95*0.85	250,16	
		Всего по позиции					**97,97**		**1 442,75**	
57	***ТССЦ-403-8021***	*Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)*	*шт.*	*2*	*335,13*				***670,26***	
58	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(под асфальт)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,016	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,39 0,33
		ЗП			182,88		2,93	25,41	74,35	
		ЭМ			3 314,87		53,04	9,86	522,95	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(4,17)	25,41	(105,86)	
		МР			9,10		0,14	18,3	2,67	
		НР от ФОТ	%	126			8,95	126	227,06	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	5,73	95*0.85	145,52	
		Всего по позиции					**70,79**		**972,55**	
59	***ТССЦ-408-0019***	*Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм*	*м3*	*2,016*	*918,49*				***1 851,68***	
60	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0032	1 630,74			ТЕР27-06-026-01		
		ЗП						25,41		
		ЭМ			37,39		0,12	9,58	1,15	
		в т.ч. ЗПМ			(6,68)		(0,02)	25,41	(0,54)	
		МР			1 593,35		5,10	13,48	68,73	
		НР от ФОТ	%	126			0,03	126	0,68	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,02	95*0.85	0,44	
		Всего по позиции					**5,27**		**71,00**	
61	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,004	34 858,90			ТЕР27-06-020-01		0,15 0,08
		ЗП			344,32		1,38	25,41	35,00	
		ЭМ			2 259,24		9,04	14,65	132,39	
		в т.ч. ЗПМ			(245,37)		(0,98)	25,41	(24,94)	
		МР			32 255,34		129,02	11,8	1 522,45	
		НР от ФОТ	%	126			2,97	126	75,52	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	1,91	95*0.85	48,40	
		Всего по позиции					**144,32**		**1 813,76**	

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	***ТССЦ-410-0005***	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А*	*т*	*-0,3864*	*3 917,12*				***-1 513,58***	
63	***ТССЦ-410-0007***	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В*	*т*	*0,3864*	*3 900,05*				***1 506,98***	
64	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,004	4 013,16			ТЕР27-06-021-01		
		ЗП			0,81	6	0,02	25,41	0,49	
		ЭМ			3,10	6	0,07	2,1	0,16	
		в т.ч. ЗПМ				6		25,41		
		МР			4 009,25	6	96,23	11,83	1 138,31	
		НР от ФОТ	%	126			0,03	126	0,62	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,02	95*0.85	0,40	
		Всего по позиции					**96,37**		**1 139,98**	
65	***ТССЦ-410-0005***	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А*	*т*	*-0,2904*	*3 917,12*				***-1 137,53***	
66	***ТССЦ-410-0007***	*Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В*	*т*	*0,2904*	*3 900,05*				***1 132,57***	
Итого по разделу 3 Водопровод									**51 556,54**	
Раздел 4. Канализация										
67	**ТЕР01-01-009-14**	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,03808	1 894,47			ТЕР01-01-009-14		1,15
		ЗП						25,41		
		ЭМ			1 894,47		72,14	12,7	916,20	
		в т.ч. ЗПМ			(379,74)		(14,46)	25,41	(367,44)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			13,30	92	338,04	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	5,65	46*0.85	143,67	
		Всего по позиции					**91,09**		**1 397,91**	
68	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,272	877,06			ТЕР23-01-001-01		2,77 0,1
		ЗП			77,83		21,17	25,41	537,92	
		ЭМ			31,10		8,46	18,39	155,56	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,89)	25,41	(22,74)	
		МР			768,13		208,93	6,41	1 339,26	
		НР от ФОТ	%	117			25,81	117	655,97	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	13,88	74*0.85	352,66	

Исполнитель:
Шопилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					**278,25**		**3 041,37**	
70	**ТЕР23-01-020-01**	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0,7	586,30			ТЕР23-01-020-01		18,98 2,84
		ЗП			232,69		162,88	25,41	4 138,86	
		ЭМ			347,24		243,07	8,51	2 068,51	
		в т.ч. ЗПМ			(43,9)		(30,73)	25,41	(780,85)	
		МР			6,37		4,46	18,3	81,60	
		НР от ФОТ	%	117			226,52	117	5 756,06	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	121,78	74*0.85	3 094,50	
		Всего по позиции					**758,71**		**15 139,53**	
71	***прайс***	*Труба канализационная ГОСТ Ø 110х2.7 мм L 1м полипропилен*	*м*	*70*	*232,22*				***16 255,40***	
72	***прайс***	*Отвод ПВХ 110*90 SN4 наружная канализация*	*шт*	*1*	*136,85*				***136,85***	
73	***прайс***	*Заглушка ПВХ 110 SN4 наружная канализация*	*шт*	*1*	*45,90*				***45,90***	
74	**ТЕР16-07-004-02**	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм(прим.)	1 врезка	1	208,01			ТЕР16-07-004-02		8,94
		ЗП			71,25		71,25	25,41	1 810,46	
		ЭМ			0,60		0,60	14,48	8,69	
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			136,16		136,16	8,87	1 207,74	
		НР от ФОТ	%	121			86,21	121	2 190,66	
		СП от ФОТ	%	72		0,85	43,61	72*0.85	1 108,00	
		Всего по позиции					**337,83**		**6 325,55**	
75	**ТЕР46-03-010-02**	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2(пробивка отверстий в колодце)	100 отверстий	0,03	1 231,32			ТЕР46-03-010-02		1,06 0,27
		ЗП			314,97		9,45	25,41	240,10	
		ЭМ			916,35		27,49	6,84	188,04	
		в т.ч. ЗПМ			(84,51)		(2,54)	25,41	(64,42)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	103			12,35	103	313,66	
		СП от ФОТ	%	59			7,07	59	179,67	
		Всего по позиции					**56,36**		**921,47**	
76	**ТЕР46-04-001-04**	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,01	185,45			ТЕР46-04-001-04		0,08 0,01
		ЗП			68,23		0,68	25,41	17,34	
		ЭМ			117,22		1,17	6,84	8,02	
		в т.ч. ЗПМ			(10,81)		(0,11)	25,41	(2,75)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	91			0,72	91	18,28	
		СП от ФОТ	%	52			0,41	52	10,45	
		Всего по позиции					**2,98**		**54,09**	
77	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,03264	476,82			ТЕР01-01-033-01		0,25
		ЗП						25,41		

Исполнитель:
Шепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			476,82		15,56	16,19	251,97	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(2,69)	25,41	(68,32)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			2,47	92	62,85	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,05	46*0.85	26,71	
		Всего по позиции					**19,08**		**341,53**	
78	**ТЕР01-01-111-05**	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной поверхности	0,0272	418,43			ТЕР01-01-111-05		1,43
		ЗП			418,43		11,38	25,41	289,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			10,47	92	266,06	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,45	46*0.85	113,08	
		Всего по позиции					**26,30**		**668,34**	
Итого по разделу 4 Канализация									**44 327,94**	
Раздел 5. Колодец 1 шт.										
79	**ТЕР01-01-004-02**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0025	3 834,64			ТЕР01-01-004-02		0,02 0,09
		ЗП			62,26		0,16	25,41	3,96	
		ЭМ			3 772,38		9,43	6,07	57,24	
		в т.ч. ЗПМ			(469,09)		(1,17)	25,41	(29,8)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,22	92	31,06	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,52	46*0.85	13,20	
		Всего по позиции					**11,33**		**105,46**	
80	**ТЕР23-03-001-03**	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах(Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм-2шт)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,068	13 874,00			ТЕР23-03-001-03		9,43 1,31
		ЗП			1 176,09		79,97	25,41	2 032,14	
		ЭМ			1 976,99		134,44	10,5	1 411,57	
		в т.ч. ЗПМ			(241,66)		(16,43)	25,41	(417,56)	
		МР			10 720,92		729,02	9,59	6 991,33	
		НР от ФОТ	%	117			112,79	117	2 866,15	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	60,64	74*0.85	1 540,86	
		Всего по позиции					**1 116,86**		**14 842,05**	
81	***ТССЦ-403-0119***	*Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм*	*м*	*-1,02476*	*3 071,33*				***-3 147,38***	
82	***ТССЦ-403-3120***	*Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ*	*м3*	*-0,13192*	*18 509,00*				***-2 441,71***	
83	***прайс***	*ДНИЩЕ КОЛОДЦА ПН 10-1*	*шт*	*1*	*1 530,00*				***1 530,00***	
84	***прайс***	*КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-9*	*шт*	*2*	*1 615,00*				***3 230,00***	
85	***прайс***	*КРЫШКА КОЛОДЦА ПП 10-1*	*шт*	*1*	*1 360,00*				***1 360,00***	

Исполнитель:

Шепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	***ТССЦ-101-2535***	*Люки чугунные легкие*	*шт.*	*1*	*4 403,72*				***4 403,72***	
87	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0025	476,82			ТЕР01-01-033-01		0,02
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		1,19	16,19	19,30	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(0,21)	25,41	(5,23)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			0,19	92	4,81	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,08	46*0.85	2,04	
		Всего по позиции					**1,46**		**26,15**	
88	**ТЕР01-01-111-05**	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной поверхности	0,00315	418,43			ТЕР01-01-111-05		0,17
		ЗП			418,43		1,32	25,41	33,49	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,21	92	30,81	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,52	46*0.85	13,09	
		Всего по позиции					**3,05**		**77,39**	
Итого по разделу 5 Колодец 1 шт.									**19 985,69**	
Раздел 6. Электрика										
89	**ТЕР33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,02	11 641,25			ТЕР33-04-017-01		1,3 0,74
		ЗП			579,98		11,60	25,41	294,75	
		ЭМ			3 064,66		61,29	7,56	463,38	
		в т.ч. ЗПМ			(369,2)		(7,38)	25,41	(187,63)	
		МР			7 996,61		159,94	4,41	705,29	
		НР от ФОТ	%	103			19,55	103	496,85	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	9,68	60*0.85	246,01	
		Всего по позиции					**262,06**		**2 206,28**	
90	***прайс-лист ЭТМ***	*СИП-2 4х16*	*м*	*20*	*68,85*				***1 377,00***	
91	***прайс-лист ЭТМ***	*Ответвительный зажим прокалывающий Р 4 с защитным колпачком*	*шт*	*8*	*161,50*				***1 292,00***	
Итого по разделу 6 Электрика									**4 875,28**	
Итого									384 490,10	
В том числе:										
Основная заработная плата									58 536,50	
Материалы									181 430,22	
Машины и механизмы									26 663,32	
в том числе заработная плата машинистов									6 791,56	
Накладные расходы									75 060,09	
Сметная прибыль									42 799,97	
НДС 20%									76 898,02	
ВСЕГО по смете									**461 388,12**	

Государственное бюджетное учреждение Тульской области «Региональный ресурсный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 461 388,12 руб
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
11.08.2021

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: _____ **(Щусь О.И.)**

Проверил: _____ **(Фокин Е.В.)**