«СОГЛАСОВАНО»

_____

"____" _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____

"____" _____ 20___ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Установка модульного туалета в п. Дубна ул. Свободы д.12.Тульской области.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектный акт, утвержденный заказчиком

Основание: от

Сметная стоимость:	**216,904 тыс. руб.**
Средства на оплату труда:	**30,465 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость:	**140,280 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод										
1	**ТЕР01-01-009-08**	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2(103*2*0,9)=185,4м3*97%=179,8м	*1000 м3 грунта*	0,1798	2 730,99			ТЕР01-01-009-08		*5,03*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 730,99		491,03	13,53	6 643,66	
		в т.ч. ЗПМ			(352,73)		(63,42)	25,41	(1611,52)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			58,35	92	1 482,60	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	24,80	46*0.85	630,10	
		Всего по позиции					**574,18**		**8 756,36**	
2	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 185,4*0,03=5,56м3) Прим. 1.12 п. 3.187 (доработка вручную) к=1,2 (ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)	*100 м3 грунта*	0,0556	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		*10,27*
		ЗП			1 122,66	1,2	74,90	25,41	1 903,31	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	89			66,66	89	1 693,95	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	25,47	40*0.85	647,13	

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					**167,03**		**4 244,39**	
3	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	*10 м3 основания*	1,03	877,06			ТЕР23-01-001-01		*10,51 0,36*
		ЗП			77,83		80,16	25,41	2 036,99	
		ЭМ			31,10		32,03	18,39	589,09	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(3,39)	25,41	(86,11)	
		МР			768,13		791,18	6,41	5 071,42	
		НР от ФОТ	%	117			97,75	117	2 484,03	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	52,55	74*0.85	1 335,43	
		Всего по позиции					**1 053,67**		**11 516,96**	
4	**ТЕР22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	*1 км трубопровода*	0,103	30 427,40			ТЕР22-01-021-01		*20,67 2,19*
		ЗП			1 741,90		179,42	25,41	4 558,95	
		ЭМ			2 253,42		232,10	7,81	1 812,72	
		в т.ч. ЗПМ			(267,1)		(27,51)	25,41	(699,06)	
		МР			26 432,08		2 722,50	1,85	5 036,63	
		НР от ФОТ	%	117			242,11	117	6 151,87	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	130,16	74*0.85	3 307,29	
		Всего по позиции					**3 506,29**		**20 867,46**	
5	**ТССЦ-507-0591**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	*10 м*	-10,4	261,63		-2 720,95	483,61	**-5 029,54**	
6	**Прайс**	Труба ПНД 32 (2,0) ПЭ-100 SDR 17 Цена 47.9/1.2*1.02	*м*	104				40,72	**4 234,88**	
7	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	*10 фасонных частей*	0,3	380,83			ТЕР22-03-002-01		*1,44 0,78*
		ЗП			40,70		12,21	25,41	310,26	
		ЭМ			257,82		77,35	8,24	637,33	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(9,88)	25,41	(251,1)	
		МР			82,31		24,69	5,63	139,02	
		НР от ФОТ	%	117			25,85	117	656,79	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	13,89	74*0.85	353,10	
		Всего по позиции					**153,99**		**2 096,50**	
8	**ТССЦ-507-0775**	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	*10 шт.*	-0,3	82,31		-24,69	463,46	**-139,04**	
9	**Прайс**	Переход ПНД 32/20 PN10 Цена 93,8/1.2*1.02	*шт*	3				79,73	**239,19**	
10	**ТЕР24-01-033-03**	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	*1 шт.*	3	129,60			ТЕР24-01-033-03		*4,14*
		ЗП			11,70		35,10	25,41	891,90	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			117,90		353,70	6,73	2 380,38	
		НР от ФОТ	%	117			41,07	117	1 043,52	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	22,08	74*0.85	561,01	
		Всего по позиции					**451,95**		**4 876,81**	
11	**ТССЦ-302-1346**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	*шт.*	-3	116,26		-348,78	783,69	**-2 351,07**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**Прайс**	Шаровой кран ПВХ муфта-муфта 20 PN10 Цена 304.5/1.2*1.02	*шт*	3				258,83	**776,49**	
13	**ТЕР22-06-001-01**	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 32 мм	*1 км трубопровода*	0,103	468,56			ТЕР22-06-001-01		*5,84*
		ЗП			451,90		46,55	25,41	1 182,73	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			16,66		1,71	18,01	30,90	
		НР от ФОТ	%	117			54,46	117	1 383,79	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	29,28	74*0.85	743,94	
		Всего по позиции					**132,00**		**3 341,36**	
14	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(185,3-10,3 учтена в расценке 22-01-021-01)-10,3(основ)*0,97	*1000 м3 грунта*	0,1599	476,82			ТЕР01-01-033-01		*1,22*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		76,24	16,19	1 234,38	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(13,17)	25,41	(334,72)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			12,12	92	307,94	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	5,15	46*0.85	130,88	
		Всего по позиции					**93,51**		**1 673,20**	
15	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,0494	620,39			ТЕР01-02-061-01		*4,37*
		ЗП			620,39		30,65	25,41	778,75	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	89			27,28	89	693,09	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	10,42	40*0.85	264,78	
		Всего по позиции					**68,35**		**1 736,62**	
16	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	*1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	0,1545	23,84			ТЕР01-01-036-01		*0,06*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		3,68	16,19	59,63	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,64)	25,41	(16,17)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			0,59	92	14,88	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,25	46*0.85	6,32	
		Всего по позиции					**4,52**		**80,83**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**ТССЦпг-01-01-01-039**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 т груза*	28,84	3,42		98,63	ТССЦпг01-01-01-03915,56	**1 534,86**	
18	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 т груза*	28,84	4,71			ТССЦпг03-21-01-005		
		ЗП						14,16		
		ЭМ			4,71		135,84	14,16	1 923,34	
		в т.ч. ЗПМ						14,16		
		МР						14,16		
		НР от	%	0				0		
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**135,84**		**1 923,34**	
Итого по разделу 1 Водопровод									**60 379,58**	
Раздел 2. Канализация										
19	**ТЕР01-01-009-08**	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:2(0,7+2,3/2*1,6*14=33,6м3	*1000 м3 грунта*	0,0326	2 730,99			ТЕР01-01-009-08		*0,91*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 730,99		89,03	13,53	1 204,58	
		в т.ч. ЗПМ			(352,73)		(11,5)	25,41	(292,19)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			10,58	92	268,81	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,50	46*0.85	114,25	
		Всего по позиции					**104,11**		**1 587,64**	
20	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 33,6*0,03	*100 м3 грунта*	0,0101	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		*1,56*
		ЗП			1 122,66		11,34	25,41	288,12	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	89			10,09	89	256,43	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	3,86	40*0.85	97,96	
		Всего по позиции					**25,29**		**642,51**	
21	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного(0,7*0,1*14)=0,98м3	*10 м3 основания*	0,098	877,06			ТЕР23-01-001-01		*1 0,03*
		ЗП			77,83		7,63	25,41	193,81	
		ЭМ			31,10		3,05	18,39	56,05	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,32)	25,41	(8,19)	
		МР			768,13		75,27	6,41	482,52	
		НР от ФОТ	%	117			9,30	117	236,34	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	5,00	74*0.85	127,06	
		Всего по позиции					**100,25**		**1 095,78**	
22	**ТЕР23-01-020-01**	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм	*100 м трубопроводов*	0,14	586,30			ТЕР23-01-020-01		*3,8 0,57*

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			232,69		32,58	25,41	827,77	
		ЭМ			347,24		48,61	8,51	413,70	
		в т.ч. ЗПМ			(43,9)		(6,15)	25,41	(156,17)	
		МР			6,37		0,89	18,3	16,32	
		НР от ФОТ	%	117			45,31	117	1 151,21	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	24,36	74*0.85	618,90	
		Всего по позиции					**151,75**		**3 027,90**	
23	**Прайс**	Труба с раструбом ПВХ SN4 110 (3,2) L-2 м ХЕМКОР Цена:661.6/2 /1.2*1.02	*м*	14				281,18	**3 936,52**	
24	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	*10 фасонных частей*	0,3	380,83			ТЕР22-03-002-01		*1,44 0,78*
		ЗП			40,70		12,21	25,41	310,26	
		ЭМ			257,82		77,35	8,24	637,33	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(9,88)	25,41	(251,1)	
		МР			82,31		24,69	5,63	139,02	
		НР от ФОТ	%	117			25,85	117	656,79	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	13,89	74*0.85	353,10	
		Всего по позиции					**153,99**		**2 096,50**	
25	**ТССЦ-507-0775**	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	*10 шт.*	-0,3	82,31		-24,69	463,46	**-139,04**	
26	**Прайс**	Отвод ПВХ 110 90 град. Цена: 246,73/1,2*1,02	*шт*	3				209,72	**629,16**	
27	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 11(33,6-0,53(объем трубы) - 0,98м3 (основание)-0,98м3(учтена в расц. 01-02-061 1)=31,11м3*0,9	*1000 м3 грунта*	0,028	476,82			ТЕР01-01-033-01		*0,21*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		13,35	16,19	216,15	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(2,31)	25,41	(58,61)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			2,13	92	53,92	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,90	46*0.85	22,92	
		Всего по позиции					**16,38**		**292,99**	
28	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,0311	620,39			ТЕР01-02-061-01		*2,75*
		ЗП			620,39		19,29	25,41	490,26	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	89			17,17	89	436,33	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	6,56	40*0.85	166,69	
		Всего по позиции					**43,02**		**1 093,28**	
29	**408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	3,42				447,33	**1 529,87**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	*1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	0,021	23,84			ТЕР01-01-036-01		*0,01*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		0,50	16,19	8,11	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,09)	25,41	(2,2)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			0,08	92	2,02	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,04	46*0.85	0,86	
		Всего по позиции					**0,62**		**10,99**	
31	**ТССЦпг-01-01-01-039**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 т груза*	3,5	3,42		11,97	ТССЦпг01-01-01-03915,56	**186,27**	
32	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	*1 т груза*	3,5	4,71			ТССЦпг03-21-01-005		
		ЗП						14,16		
		ЭМ			4,71		16,49	14,16	233,42	
		в т.ч. ЗПМ						14,16		
		МР						14,16		
		НР от	%	0				0		
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**16,49**		**233,42**	
Итого по разделу 2 Канализация									**16 223,78**	
Раздел 3. Площадка для модульного туалета с подключением 7,4*5,25										
33	**ТЕР01-01-018-05**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (7,5*5,5*0,4)	*1000 м3 грунта*	0,0165	3 672,46			ТЕР01-01-018-05		*1,15*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			3 672,46		60,60	16,79	1 017,40	
		в т.ч. ЗПМ			(754,68)		(12,45)	25,41	(316,41)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			11,45	92	291,10	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,87	46*0.85	123,72	
		Всего по позиции					**76,92**		**1 432,22**	
34	**ТЕР08-01-002-01**	Устройство основания под фундаменты: песчаного т=20см(7,4*5.25*0.2)	*1 м3 основания*	7,77	134,73			ТЕР08-01-002-01		*17,87 2,25*
		ЗП			17,55		136,36	25,41	3 465,03	
		ЭМ			33,19		257,89	6,16	1 588,58	
		в т.ч. ЗПМ			(2,84)		(22,07)	25,41	(560,68)	
		МР			83,99		652,60	6,43	4 196,19	
		НР от ФОТ	%	110			174,27	110	4 428,28	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	69		0,85	92,92	69*0.85	2 361,08	
		Всего по позиции					**1 314,04**		**16 039,16**	
35	**ТЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного т=10см 7.4*5.25*0.1	*1 м3 основания*	3,885	235,94			ТЕР08-01-002-02		*9,32 2,1*
		ЗП			18,31		71,13	25,41	1 807,54	
		ЭМ			58,18		226,03	6,49	1 466,94	
		в т.ч. ЗПМ			(5,19)		(20,16)	25,41	(512,35)	
		МР			159,45		619,47	6,98	4 323,84	
		НР от ФОТ	%	110			100,42	110	2 551,88	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	53,54	69*0.85	1 360,62	
		Всего по позиции					**1 070,59**		**11 510,82**	
36	**ТССЦ-408-0021**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	*м3*	-5,051	122,50		-618,75	853,49	**-4 310,98**	
37	**ТССЦ-408-0019**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	*м3*	5,051				918,49	**4 639,29**	
38	**ТЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 т*	0,0777	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		*0,98 0,01*
		ЗП			104,66		8,13	25,41	206,64	
		ЭМ			27,45		2,13	12,02	25,64	
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)		(0,16)	25,41	(3,99)	
		МР			5 689,98		442,12	11,93	5 274,38	
		НР от ФОТ	%	102			8,46	102	214,84	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	4,09	58*0.85	103,84	
		Всего по позиции					**464,93**		**5 825,34**	
39	**ТЕР06-01-001-15**	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	0,0583	46 845,44			ТЕР06-01-001-15		*6,81 1,13*
		ЗП			931,06		54,28	25,41	1 379,27	
		ЭМ			1 518,16		88,51	10,17	900,13	
		в т.ч. ЗПМ			(244,56)		(14,26)	25,41	(362,29)	
		МР			44 396,22		2 588,30	8,5	22 000,56	
		НР от ФОТ	%	102			69,91	102	1 776,39	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	33,79	58*0.85	858,59	
		Всего по позиции					**2 834,79**		**26 914,94**	
40	**ТССЦ-401-0023**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7.5 (М 100)	*м3*	-5,947	429,43		-2 553,82	3642,74	**-21 663,37**	
41	**401-0007**	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	*м3*	5,947				4101,74	**24 393,05**	
42	**ТЕРм08-02-148-01**	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	*100 м кабеля*	0,3	178,47			ТЕРм08-02-148-01		*2,98 0,06*
		ЗП			89,18		26,75	25,41	679,82	
		ЭМ			52,96		15,89	7,31	116,14	
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)		(0,76)	25,41	(19,21)	
		МР			36,33		10,90	10,07	109,75	
		НР от ФОТ	%	97			26,68	97	678,06	
		СП от ФОТ	%	51			14,03	51	356,51	
		Всего по позиции					**94,25**		**1 940,28**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**Прайс**	ВВГнг(А) 3*6 ок-0 66 , ГОСТ-Р Цена:274/1,2*1,02	*м*	30				232,9	**6 987,00**	
44	**ТЕР09-08-001-01**	Допорлнительное бетонирование Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (ступени и пандус в комплекте с основным оборудованием ступени-8строек , пандус-7строек)	*100 столбов*	0,15	3 872,59			ТЕР09-08-001-01		*5,35 3,25*
		ЗП			284,05		42,61	25,41	1 082,66	
		ЭМ			3 344,82		501,72	6,8	3 411,72	
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)		(38,1)	25,41	(968,01)	
		МР			243,72		36,56	7,94	290,26	
		НР от ФОТ	%	93			75,06	93	1 907,12	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	42,53	62*0.85	1 080,70	
		Всего по позиции					**698,48**		**7 772,46**	
45	**401-0065**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) Объем (0,3*0,3*0,15*15)=0,203м3 Итого:0,951-0,203=0,748м3	*м3*	0,748				3770,24	**2 820,14**	
Итого по разделу 3 Площадка для модульного туалета с подключением 7,4*5,25									**84 300,34**	
Раздел 4. Благоустройство										
46	**ТЕРр68-12-2**	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (малопрочный щебень с примесью грунта)	*100 м3 конструкций*	0,03	584,80			ТЕРр68-12-2		*0,55 0,14*
		ЗП			135,20		4,06	25,41	103,06	
		ЭМ			449,60		13,48	10,55	142,30	
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)		(1,65)	25,41	(42,04)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	102			5,82	102	148,00	
		СП от ФОТ	%	54			3,08	54	78,35	
		Всего по позиции					**26,44**		**471,71**	
47	**ТССЦпг-01-01-01-043**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 т груза*	4,2	2,83			ТССЦпг01-01-01-043		
		ЗП						15,57		
		ЭМ			2,83		11,89	15,57	185,05	
		в т.ч. ЗПМ						15,57		
		МР						15,57		
		НР от	%	0				0		
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**11,89**		**185,05**	
48	**ТССЦпг-03-21-01-003**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	*1 т груза*	4,2	3,38			ТССЦпг03-21-01-003		
		ЗП						14,16		
		ЭМ			3,38		14,20	14,16	201,01	
		в т.ч. ЗПМ						14,16		
		МР						14,16		
		НР от	%	0				0		

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от	%	0				0		
		Всего по позиции					**14,20**		**201,01**	
49	**ТЕР01-02-027-02**	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2(вертикальная планировка территории)	*1000 м2 спланированной площади*	0,12	105,17			ТЕР01-02-027-02		*0,13*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			105,17		12,62	12,66	159,77	
		в т.ч. ЗПМ			(13,88)		(1,67)	25,41	(42,32)	
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	89			1,49	89	37,66	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	0,58	41*0.85	14,75	
		Всего по позиции					**14,69**		**212,18**	
50	**ТЕР27-06-008-01**	Приим.Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	*100 м шва*	0,04	1 849,16			ТЕР27-06-008-01		*0,88* *0,18*
		ЗП			167,02		6,68	25,41	169,76	
		ЭМ			1 236,17		49,45	5,76	284,81	
		в т.ч. ЗПМ			(48,22)		(1,93)	25,41	(49,01)	
		МР			445,97		17,84	10,51	187,49	
		НР от ФОТ	%	126			10,85	126	275,65	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	6,95	95*0.85	176,66	
		Всего по позиции					**91,77**		**1 094,37**	
51	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т=15см	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,03	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		*0,73* *0,62*
		ЗП			182,88		5,49	25,41	139,41	
		ЭМ			3 314,87		99,45	9,86	980,54	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(7,81)	25,41	(198,49)	
		МР			9,10		0,27	18,3	4,99	
		НР от ФОТ	%	126			16,76	126	425,75	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	10,74	95*0.85	272,85	
		Всего по позиции					**132,71**		**1 823,54**	
52	**ТССЦ-408-0019**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	*м3*	3,78				918,49	**3 471,89**	
53	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов 20*0,8/1000	*1 т*	0,016	1 630,74			ТЕР27-06-026-01		*0,01*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			37,39		0,60	9,58	5,73	
		в т.ч. ЗПМ			(6,68)		(0,11)	25,41	(2,72)	
		МР			1 593,35		25,49	13,48	343,65	
		НР от ФОТ	%	126			0,14	126	3,43	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,09	95*0.85	2,20	
		Всего по позиции					**26,32**		**355,01**	
54	**ТССЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	*т*	-0,0165	1 546,94		25,52	20847,86	**-343,99**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	**101-1556**	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	*т*	0,0165				16337,81	**269,57**	
56	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	*1000 м2 покрытия*	0,02	34 858,90			ТЕР27-06-020-01		*0,77 0,38*
		ЗП			344,32		6,89	25,41	174,98	
		ЭМ			2 259,24		45,18	14,65	661,96	
		в т.ч. ЗПМ			(245,37)		(4,91)	25,41	(124,7)	
		МР			32 255,34		645,11	11,8	7 612,26	
		НР от ФОТ	%	126			14,87	126	377,60	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	9,53	95*0.85	241,99	
		Всего по позиции					**721,58**		**9 068,79**	
57	**ТССЦ-410-0005**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	*т*	-1,932	331,14		-639,76	3917,12	**-7 567,88**	
58	**ТССЦ-410-0007**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	1,932				3900,05	**7 534,90**	
59	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5 см к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	*1000 м2 покрытия*	0,02	4 013,16			ТЕР27-06-021-01		
		ЗП			0,81	2	0,03	25,41	0,82	
		ЭМ			3,10	2	0,12	2,1	0,26	
		в т.ч. ЗПМ				2		25,41		
		МР			4 009,25	2	160,38	11,83	1 897,18	
		НР от ФОТ	%	126			0,04	126	1,03	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	0,02	95*0.85	0,66	
		Всего по позиции					**160,59**		**1 899,95**	
60	**ТССЦ-410-0005**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	*т*	-0,484	331,14		-160,27	3917,12	**-1 895,89**	
61	**410-0007**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	*т*	0,484				3900,05	**1 887,62**	
62	**ТЕР01-01-111-05**	Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1	*1000 м2 спланированной поверхности*	0,007	418,43			ТЕР01-01-111-05		*0,37*
		ЗП			418,43		2,93	25,41	74,43	
		ЭМ						0		
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР						0		
		НР от ФОТ	%	92			2,70	92	68,48	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,15	46*0.85	29,10	

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					**6,78**		**172,01**	
63	**ТЕР01-02-040-01**	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную	*100 м2*	0,07	2 166,07			ТЕР01-02-040-01		*2,32*
		ЗП			246,68		17,27	25,41	438,77	
		ЭМ			1,79		0,13	3,06	0,38	
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			1 917,60		134,22	7,07	949,02	
		НР от ФОТ	%	89			15,37	89	390,51	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	6,02	41*0.85	152,91	
		Всего по позиции					**173,01**		**1 931,59**	
64	**ТССЦ-407-0014**	Земля растительная	*м3*	-0,952	141,00		-134,23	997,2	**-949,33**	
65	**414-0312**	Овсяница	*кг*	0,12				230,25	**27,63**	
Итого по разделу 4 Благоустройство									**19 849,73**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									131 507,13	
Накладные расходы									32 550,09	
Сметная прибыль									16 696,20	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									178 813,14	
Итого Монтажные работы									1 940,28	
Итого									180 753,42	
В том числе:										
Материалы									81 193,98	
Машины и механизмы									26 817,85	
ФОТ									30 464,66	
Накладные расходы									32 550,09	
Сметная прибыль									16 696,20	
НДС 20% от 180753,42									36 150,68	
ВСЕГО по смете									**216 904,10**	

Согласовано в сумме 216 904,10 р.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
03.08.2021г

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Необходимость использования материалов по смете и их стоимость согласовано.

зам. главы администрации м.о. Дубенский район _____ К.Е.Лазарь

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.