«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Кимовский район
_____ Т.В.Ларионова
_____ _____ 2021 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)

на выполнение работ по подготовке площадки для модульного туалета расположенного в Центральном парке культуры и отдыха г. Кимовск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **525,059 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **75,183 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **344,530 чел.-час**

пов 05.08.2021г. л/№ 4977

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	**ТЕРр68-34-2**	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (Ф 40 см 1 шт липа-2,57 м3)	1 м3 дерева	2,57	336,58			ТЕРр68-34-2		7,81 3,8
		ЗП			25,78		66,25	25,41	1 683,53	
		ЭМ			310,80		798,76	5,12	4 089,64	
		в т.ч. ЗПМ			(16,04)		(41,22)	25,41	(1047,48)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	102			109,62	102	2 785,63	
		СП от ФОТ	%	54			58,03	54	1 474,75	
		Всего по позиции					**1 032,66**		**10 033,55**	
2	**ТССЦпг-01-01-01-008**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал 2,57м3*0,792	1 т груза	2,035	10,27			ТССЦпг-01-01-01-008		
		ЗП								
		ЭМ			10,27		20,90	15,14	316,42	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						15,14		
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**20,90**		**316,42**	
3	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2,035	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								

исполнитель Захарова Л.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			4,71		9,58	14,16	135,71	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**9,58**		**135,71**	
4	**ТЕР01-02-105-03**	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: [illegible]	100 пней	0,01	585,78			ТЕР01-02-105-03		0,07
		ЗП						25,41		
		ЭМ			585,78		5,86	9,66	56,59	
		в т.ч. ЗПМ			(90,32)		(0,9)	25,41	(22,95)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			0,80	89	20,43	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	0,31	41*0.85	8,00	
		Всего по позиции					**6,97**		**85,02**	
5	**ТССЦпг-01-01-01-008**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал(2,57м3*0,792)*22%	1 т груза	0,45	10,27			ТССЦпг-01-01-01-008		
		ЗП								
		ЭМ			10,27		4,62	15,14	69,97	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						15,14		
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**4,62**		**69,97**	
6	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,45	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		2,12	14,16	30,01	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**2,12**		**30,01**	
Устройство тротуара из плитки 42,5мх2м=85м2										
7	**ТЕР01-01-020-02**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2(85+2*0,21)	1000 м3 грунта	0,02635	3 343,64			ТЕР01-01-020-02		0,9
		ЗП						25,41		
		ЭМ			3 343,64		88,10	13,53	1 192,06	
		в т.ч. ЗПМ			(431,86)		(11,38)	25,41	(289,15)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			10,47	92	266,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,45	46*0.85	113,06	
		Всего по позиции					**103,02**		**1 571,14**	
8	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,89	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		173,75	14,16	2 460,19	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**173,75**		**2 460,19**	
9	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (85*0,2*0,1)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,017	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,41 0,35
		ЗП			182,88		3,11	25,41	79,00	
		ЭМ			3 314,87		56,35	9,86	555,64	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(4,43)	25,41	(112,48)	
		МР			9,10		0,16	18,3	2,83	
		НР от ФОТ	%	126			9,50	126	241,26	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	6,09	95*0.85	154,62	
		Всего по позиции					**75,21**		**1 033,35**	
10	**ТССЦ-408-0018**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	2,142	948,45		208,03		**2 031,58**	
11	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,85	3 638,64			ТЕР27-02-010-02		64,67 0,58
		ЗП			601,03		510,88	25,41	12 981,34	
		ЭМ			62,84		53,41	9,95	531,47	
		в т.ч. ЗПМ			(8,58)		(7,29)	25,41	(185,32)	
		МР			2 974,77		2 528,55	8,14	20 582,44	
		НР от ФОТ	%	126			652,89	126	16 589,99	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	418,42	95*0.85	10 632,08	
		Всего по позиции					**4 164,15**		**61 317,32**	
12	**ТССЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,051	3 602,85		-22,34		**-183,75**	
13	**ТССЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0136	3 602,85		5,96		**49,00**	
14	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,015	3 923,24		-2 371,24		**-19 675,05**	
15	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,088	3 923,24		987,27		**8 191,73**	
16	**ТССЦ-403-8023**	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	85	168,94		2 149,65		**14 359,90**	
17	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 5см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0425	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,67 0,59

Исполнительная
Захарова Т.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			117,74		5,00	25,41	127,15	
		ЭМ			2 132,93		90,65	10,57	958,17	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(7,06)	25,41	(179,27)	
		МР			6,50		0,28	18,3	5,05	
		НР от ФОТ	%	126			15,20	126	386,09	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	9,74	95*0.85	247,43	
		Всего по позиции					**120,87**		**1 723,89**	
18	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,675	447,33		326,46		**2 091,27**	
19	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 15 см (85*0,15)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1275	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		3,08 2,63
		ЗП			182,88		23,32	25,41	592,49	
		ЭМ			3 314,87		422,65	9,86	4 167,29	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(33,2)	25,41	(843,57)	
		МР			9,10		1,15	18,3	21,23	
		НР от ФОТ	%	126			71,22	126	1 809,44	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	45,64	95*0.85	1 159,62	
		Всего по позиции					**563,98**		**7 750,07**	
20	**ТССЦ-408-0017**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	16,065	948,45		1 657,43		**15 236,85**	
21	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство оснований из сухой смеси песка и цемента толщ. 5 см (85*0,05)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0425	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,67 0,59
		ЗП			117,74		5,00	25,41	127,15	
		ЭМ			2 132,93		90,65	10,57	958,17	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(7,06)	25,41	(179,27)	
		МР			6,50		0,28	18,3	5,05	
		НР от ФОТ	%	126			15,20	126	386,09	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	9,74	95*0.85	247,43	
		Всего по позиции					**120,87**		**1 723,89**	
22	**ТССЦ-409-0092**	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	м3	4,675	949,12		285,97		**4 437,14**	
23	**ТЕР27-07-005-02**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт	10 м2	8,5	124,44			ТЕР27-07-005-02		100,3 0,51
		ЗП			107,73		915,71	25,41	23 268,07	
		ЭМ			12,96		110,16	9,25	1 018,98	
		в т.ч. ЗПМ			(0,61)		(5,19)	25,41	(131,75)	
		МР			3,75		31,87	7,23	230,44	
		НР от ФОТ	%	113			1 040,62	113	26 441,80	
		СП от ФОТ	%	77		0,85	602,73	77*0.85	15 315,18	
		Всего по позиции					**2 701,09**		**66 274,47**	
24	**прайс**	Брусчатка Steingot Прямоугольник 200x100x60 Серая Ц=784/1,2*1,02	м2	86,7	666,40				**57 776,88**	

Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основание под двухсекц. сетевой туалетный модуль										
25	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (39,38м2*0,25)	100 м3 грунта	0,09845	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		15,16
		ЗП			1 122,66		110,53	25,41	2 808,46	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			98,37	89	2 499,53	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	37,58	40*0.85	954,88	
		Всего по позиции					**246,48**		**6 262,87**	
26	**ТЕР08-01-002-01**	Устройство основания под фундаменты: песчаного (39,38м2*0,2)	1 м3 основания	7,876	134,73			ТЕР08-01-002-01		18,11 2,28
		ЗП			17,55		138,22	25,41	3 512,30	
		ЭМ			33,19		261,40	6,16	1 610,25	
		в т.ч. ЗПМ			(2,84)		(22,37)	25,41	(568,33)	
		МР			83,99		661,51	6,43	4 253,43	
		НР от ФОТ	%	110			176,65	110	4 488,69	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	94,19	69*0.85	2 393,29	
		Всего по позиции					**1 331,97**		**16 257,96**	
27	**ТЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного(39,38м2*0,10)	1 м3 основания	3,938	235,94			ТЕР08-01-002-02		9,45 2,13
		ЗП			18,31		72,10	25,41	1 832,19	
		ЭМ			58,18		229,11	6,49	1 486,95	
		в т.ч. ЗПМ			(5,19)		(20,44)	25,41	(519,34)	
		МР			159,45		627,92	6,98	4 382,84	
		НР от ФОТ	%	110			101,79	110	2 586,68	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	54,27	69*0.85	1 379,17	
		Всего по позиции					**1 085,19**		**11 667,83**	
28	**ТЕР06-01-001-15**	Устройство фундаментных плит бетонных плоских(39,38м2х0,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0591	46 845,44			ТЕР06-01-001-15		6,9 1,15
		ЗП			931,06		55,03	25,41	1 398,20	
		ЭМ			1 518,16		89,72	10,17	912,49	
		в т.ч. ЗПМ			(244,56)		(14,45)	25,41	(367,26)	
		МР			44 396,22		2 623,82	8,5	22 302,44	
		НР от ФОТ	%	102			70,87	102	1 800,77	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	34,25	58*0.85	870,37	
		Всего по позиции					**2 873,69**		**27 284,27**	
29	**ТЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,077	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		0,97 0,01
		ЗП			104,66		8,06	25,41	204,77	
		ЭМ			27,45		2,11	12,02	25,41	
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)		(0,16)	25,41	(3,95)	
		МР			5 689,98		438,13	11,93	5 226,87	
		НР от ФОТ	%	102			8,38	102	212,89	

Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	58		0,85	4,05	58*0.85	102,90	
		Всего по позиции					**460,73**		**5 772,84**	
30	**ТССЦ-101-0816**	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	57 368,32		-21,51		**-126,21**	
31	**ТССЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,077	66 288,70		-417,05		**-5 104,23**	
32	**ТССЦ-204-0084**	Сетка из проволоки холоднотянутой (50*50*3 вес 1,95кг/м2)	т	0,077	78 382,40		653,68		**6 035,44**	
Колодец водопроводный Ф1м-1 шт										
33	**ТЕР01-01-006-02**	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2(1,3*1,3*2)=3,38м3*97%	1000 м3 грунта	0,00328	4 431,05			ТЕР01-01-006-02		0,14
		ЗП						25,41		
		ЭМ			4 431,05		14,53	6,07	88,22	
		в т.ч. ЗПМ			(550,99)		(1,81)	25,41	(45,92)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,67	92	42,25	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,71	46*0.85	17,95	
		Всего по позиции					**16,91**		**148,42**	
34	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3,38*3%=0,15м3)	100 м3 грунта	0,001	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		0,15
		ЗП			1 122,66		1,12	25,41	28,53	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			1,00	89	25,39	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	0,38	40*0.85	9,70	
		Всего по позиции					**2,50**		**63,62**	
35	**ТЕР22-04-001-01**	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (КС10-9 =0,24*2+ПП10 -0,1+ ПН 10-0,18=0,76м3)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,076	25 290,95			ТЕР22-04-001-01		8,08 1,58
		ЗП			868,47		66,00	25,41	1 677,15	
		ЭМ			2 305,17		175,19	10,8	1 892,08	
		в т.ч. ЗПМ			(261,08)		(19,84)	25,41	(504,19)	
		МР			22 117,31		1 680,92	8,24	13 850,75	
		НР от ФОТ	%	117			100,43	117	2 552,17	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	53,99	74*0.85	1 372,06	
		Всего по позиции					**2 076,53**		**21 344,21**	
36	**ТССЦ-403-0118**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м	-0,4408	1 810,53		-186,79		**-798,08**	
37	**ТССЦ-403-0120**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	м	-0,7296	4 924,15		-663,83		**-3 592,66**	
38	**ТССЦ-403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,3002	18 509,00		-490,17		**-5 556,40**	

Исполнитель: Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Кольца для колодцев КС10-9 диаметром 1000 мм Ц=1950/1.2*1.02	шт.	2	1 657,50				**3 315,00**	
40	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Плита перекрытия ПП-10 Ц=1500/1.2*1.02	шт.	1	1 275,00				**1 275,00**	
41	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Днище ПН-10 Ц=1600/1.2*1.02	шт.	1	1 360,00				**1 360,00**	
42	**ТССЦ-101-2535**	Люки чугунные легкие	шт.	1	4 403,72				**4 403,72**	
43	**ТССЦ-201-0775**	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций 0,7**0,001=0,0007	т	0,0097	109 488,95				**1 062,04**	
44	**ТЕР46-03-010-01**	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,02	578,26			ТЕР46-03-010-01		0,33 0,1
		ЗП			134,86	1,1	2,97	25,41	75,39	
		ЭМ			443,40	1,1	9,75	6,84	66,72	
		в т.ч. ЗПМ			(40,89)	1,1	(0,9)	25,41	(22,86)	
		МР				1,1				
		НР от ФОТ	%	103			3,99	103	101,20	
		СП от ФОТ	%	59			2,28	59	57,97	
		Всего по позиции					**18,99**		**301,28**	
45	**ТЕР08-01-003-07**	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону 1,16*3,14*1,8=6,56м2	100 м2 изолируемой поверхности	0,0656	1 242,28			ТЕР08-01-003-07		1,39
		ЗП			188,47		12,36	25,41	314,16	
		ЭМ			70,53		4,63	9,95	46,04	
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			983,28		64,50	8,65	557,95	
		НР от ФОТ	%	110			13,60	110	345,58	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	7,25	69*0.85	184,25	
		Всего по позиции					**102,34**		**1 447,98**	
46	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (3,38-2,11=1,27м3)	100 м3 грунта	0,0127	620,39			ТЕР01-02-061-01		1,12
		ЗП			620,39		7,88	25,41	200,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			7,01	89	178,18	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	2,68	40*0.85	68,07	
		Всего по позиции					**17,57**		**446,45**	
47	**ТЕР01-02-027-04**	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,002	797,00			ТЕР01-02-027-04		0,2
		ЗП			797,00		1,59	25,41	40,50	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		

Исполнитель: Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			1,42	89	36,05	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	0,55	41*0.85	14,11	
		Всего по позиции					**3,56**		**90,66**	
Прокладка трубы Ф 32мм -62м										
48	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (62*0,9*2)*0,97	1000 м3 грунта	0,108	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		5,73
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		302,51	16,79	5 079,16	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(62,16)	25,41	(1579,61)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			57,19	92	1 453,24	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	24,30	46*0.85	617,63	
		Всего по позиции					**384,00**		**7 150,03**	
49	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(62*0,9*2)*0,03	100 м3 грунта	0,0335	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		6,19
		ЗП			1 122,66	1,2	45,13	25,41	1 146,78	
		ЭМ				1,2				
		в т.ч. ЗПМ				1,2		25,41		
		МР				1,2				
		НР от ФОТ	%	89			40,17	89	1 020,63	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	15,34	40*0.85	389,91	
		Всего по позиции					**100,64**		**2 557,32**	
50	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного 52*0,9*0,1	10 м3 основания	0,558	877,06			ТЕР23-01-001-01		5,69 0,2
		ЗП			77,83		43,43	25,41	1 103,53	
		ЭМ			31,10		17,35	18,39	319,14	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(1,84)	25,41	(46,65)	
		МР			768,13		428,62	6,41	2 747,43	
		НР от ФОТ	%	117			52,97	117	1 345,71	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	28,47	74*0.85	723,46	
		Всего по позиции					**570,84**		**6 239,27**	
51	**ТЕР22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (прим. для трубы Ф 32мм)	1 км трубопровода	0,062	30 427,40			ТЕР22-01-021-01		12,44 1,32
		ЗП			1 741,90		108,00	25,41	2 744,22	
		ЭМ			2 253,42		139,71	7,81	1 091,15	
		в т.ч. ЗПМ			(267,1)		(16,56)	25,41	(420,79)	
		МР			26 432,08		1 638,79	1,85	3 031,76	
		НР от ФОТ	%	117			145,74	117	3 703,06	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	78,35	74*0.85	1 990,79	
		Всего по позиции					**2 110,59**		**12 560,98**	
52	**ТССЦ-507-0591**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-6,262	483,61		-1 638,33		**-3 028,37**	

Захарова Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	**прайс**	Труба ПНД 32 (3,0) ПЭ-100 SDR 11 Ц=57/1,2*1,02	м	62,62	48,45				**3 033,94**	
54	**прайс**	Муфта 32 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св Ц=724,20/1,2*1,02	шт	1	615,57				**615,57**	
55	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний (62*0,9*0,1*1,1)	м3	6,138	447,33		428,62		**2 745,71**	
56	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,3	380,83			ТЕР22-03-002-01		1,44 0,78
		ЗП			40,70		12,21	25,41	310,26	
		ЭМ			257,82		77,35	8,24	637,33	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(9,88)	25,41	(251,1)	
		МР			82,31	0		5,63		
		НР от ФОТ	%	117			25,85	117	656,79	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	13,89	74*0.85	353,10	
		Всего по позиции					**129,30**		**1 957,48**	
57	**прайс**	Седелочный отвод 110/32 ПЭ100 SDR11 эл/св для врезки Ц=2152/1,2*1,02	шт	1	1 829,20				**1 829,20**	
58	**прайс**	Переход ПЭ/Латунь НР 32х 1" эл/св Ц=1846,30/1,2*1,02	шт	1	1 569,36				**1 569,36**	
59	**прайс**	Отвод 32 мм 90 град. ПЭ 100 SDR 11 эл/св Ц=420,80/1,2*1,02	шт	1	357,68				**357,68**	
60	**ТЕР24-01-033-02**	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	2	55,58			ТЕР24-01-033-02		2,14
		ЗП			9,07		18,14	25,41	460,94	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			46,51		93,02	7,63	709,74	
		НР от ФОТ	%	117			21,22	117	539,30	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	11,41	74*0.85	289,93	
		Всего по позиции					**143,79**		**1 999,91**	
61	**ТССЦ-302-1344**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	-2	347,64		-90,74		**-695,28**	
62	**прайс**	Кран шаровой стальной Breeze 11с31п Ру 40 Ду - 32 мм приварной(в водопроводном колодце) Ц=1739,30/1,2*1,02	шт	1	1 478,41				**1 478,41**	
63	**прайс**	Кран шаровой 1" ВН 11б27п1ручка, Р(на входе в туалетный модуль) Ц=681,20/1,2*1,02	шт	1	579,02				**579,02**	
64	**ТЕР01-01-033-02**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (111,6м3-5,58м3-5,58м3-0,05м3)	1000 м3 грунта	0,10039	556,50			ТЕР01-01-033-02		0,89
		ЗП						25,41		
		ЭМ			556,50		55,87	16,19	904,49	
		в т.ч. ЗПМ			(96,15)		(9,65)	25,41	(245,27)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			8,88	92	225,65	

Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	46		0,85	3,77	46*0.85	95,90	
		Всего по позиции					**68,52**		**1 226,04**	
65	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)62м*2м	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,124	23,84			ТЕР01-01-036-01		0,05
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		2,96	16,19	47,86	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,51)	25,41	(12,98)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			0,47	92	11,94	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,20	46*0.85	5,08	
		Всего по позиции					**3,63**		**64,88**	
Колодец канализационный Ф1м-1шт										
66	**ТЕР01-01-006-02**	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2(1,3*1,3*2)=3,38м3*97%	1000 м3 грунта	0,00328	4 431,05			ТЕР01-01-006-02		0,14
		ЗП						25,41		
		ЭМ			4 431,05		14,53	6,07	88,22	
		в т.ч. ЗПМ			(550,99)		(1,81)	25,41	(45,92)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,67	92	42,25	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,71	46*0.85	17,95	
		Всего по позиции					**16,91**		**148,42**	
67	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3,38*3%=0,15м3)	100 м3 грунта	0,001	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		0,15
		ЗП			1 122,66		1,12	25,41	28,53	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			1,00	89	25,39	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	0,38	40*0.85	9,70	
		Всего по позиции					**2,50**		**63,62**	
68	**ТЕР23-03-001-03**	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах(КС10-9 =0,24*2+ПП10 -0,1+ ПН 10-0,18=0,76м3)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,076	13 874,00			ТЕР23-03-001-03		10,54 1,46
		ЗП			1 176,09		89,38	25,41	2 271,22	
		ЭМ			1 976,99		150,25	10,5	1 577,64	
		в т.ч. ЗПМ			(241,66)		(18,37)	25,41	(466,68)	
		МР			10 720,92		814,79	9,59	7 813,83	

Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	117			126,07	117	3 203,34	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	67,77	74*0.85	1 722,14	
		Всего по позиции					**1 248,26**		**16 588,17**	
69	**ТССЦ-403-0118**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м	-0,4408	1 810,53		-186,79		**-798,08**	
70	**ТССЦ-403-0120**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	м	-0,7296	4 924,15		-663,83		**-3 592,66**	
71	**ТССЦ-403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,3002	18 509,00		-490,17		**-5 556,40**	
72	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Кольца для колодцев КС10-9 диаметром 1000 мм Ц=1950/1.2*1.02	шт.	2	1 657,50				**3 315,00**	
73	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Плита перекрытия ПП-10 Ц=1500/1.2*1.02	шт.	1	1 275,00				**1 275,00**	
74	**каталог РХЦЦС 1кв.2021стр.8**	Днище ПН-10 Ц=1600/1.2*1.02	шт.	1	1 360,00				**1 360,00**	
75	**ТССЦ-101-2535**	Люки чугунные легкие	шт.	1	4 403,72				**4 403,72**	
76	**ТЕР46-03-010-01**	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,02	578,26			ТЕР46-03-010-01		0,33 0,1
		ЗП			134,86	1,1	2,97	25,41	75,39	
		ЭМ			443,40	1,1	9,75	6,84	66,72	
		в т.ч. ЗПМ			(40,89)	1,1	(0,9)	25,41	(22,86)	
		МР				1,1				
		НР от ФОТ	%	103			3,99	103	101,20	
		СП от ФОТ	%	59			2,28	59	57,97	
		Всего по позиции					**18,99**		**301,28**	
77	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (3,38-2.11=1.27м3)	100 м3 грунта	0,0127	620,39			ТЕР01-02-061-01		1,12
		ЗП			620,39		7,88	25,41	200,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			7,01	89	178,18	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	2,68	40*0.85	68,07	
		Всего по позиции					**17,57**		**446,45**	
78	**ТЕР01-02-027-04**	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,002	797,00			ТЕР01-02-027-04		0,2
		ЗП			797,00		1,59	25,41	40,50	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			1,42	89	36,05	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	0,55	41*0.85	14,11	
		Всего по позиции					**3,56**		**90,66**	
Прокладка безнапорной трубы Ф 110мм -17м										

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (17*0,9*2)*0,97	1000 м3 грунта	0,03	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		1,59
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		84,03	16,79	1 410,88	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(17,27)	25,41	(438,78)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			15,89	92	403,68	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	6,75	46*0.85	171,56	
		Всего по позиции					**106,67**		**1 986,12**	
80	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(17*0,9*2)*0,03	100 м3 грунта	0,0092	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		1,7
		ЗП			1 122,66	1,2	12,39	25,41	314,94	
		ЭМ				1,2				
		в т.ч. ЗПМ				1,2		25,41		
		МР				1,2				
		НР от ФОТ	%	89			11,03	89	280,30	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	4,21	40*0.85	107,08	
		Всего по позиции					**27,63**		**702,32**	
81	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного 17*0,9*0,1	10 м3 основания	0,153	877,06			ТЕР23-01-001-01		1,56 0,05
		ЗП			77,83		11,91	25,41	302,58	
		ЭМ			31,10		4,76	18,39	87,51	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,5)	25,41	(12,79)	
		МР			768,13		117,52	6,41	753,32	
		НР от ФОТ	%	117			14,52	117	368,98	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	7,81	74*0.85	198,37	
		Всего по позиции					**156,52**		**1 710,76**	
82	**ТЕР23-01-020-01**	Прим.Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм(для трубы Ф 110мм)	100 м трубопроводов	0,17	586,30			ТЕР23-01-020-01		4,61 0,69
		ЗП			232,69		39,56	25,41	1 005,15	
		ЭМ			347,24		59,03	8,51	502,35	
		в т.ч. ЗПМ			(43,9)		(7,46)	25,41	(189,64)	
		МР			6,37		1,08	18,3	19,82	
		НР от ФОТ	%	117			55,01	117	1 397,90	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	29,58	74*0.85	751,52	
		Всего по позиции					**184,26**		**3 676,74**	
83	**прайс**	Труба с раструбом НПВХ SN4 110 (3,2) L-6 м ХЕМКОР Ц=1954,60/6/1,2*1,02	м	17,17	276,90				**4 754,37**	
84	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(17*0,9*0,1)	100 м3 грунта	0,153	620,39			ТЕР01-02-061-01		13,54
		ЗП			620,39		94,92	25,41	2 411,91	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		

Захарова Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			84,48	89	2 146,60	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	32,27	40*0.85	820,05	
		Всего по позиции					**211,67**		**5 378,56**	
85	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний (17*0.9*0.1*1.1)	м3	1,683	447,33		117,52		**752,86**	
86	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,2	380,83			ТЕР22-03-002-01		0,96 0,52
		ЗП			40,70		8,14	25,41	206,84	
		ЭМ			257,82		51,56	8,24	424,88	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(6,59)	25,41	(167,4)	
		МР			82,31	0		5,63		
		НР от ФОТ	%	117			17,23	117	437,86	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	9,27	74*0.85	235,40	
		Всего по позиции					**86,20**		**1 304,98**	
87	**прайс**	Отвод НПВХ 110 90 град. Ц=246.73/1.2*1.02	шт	2	209,72				**419,44**	
88	**ТЕР01-01-033-02**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (30,6м3-1,53м3-1,53м3-0,14м3)	1000 м3 грунта	0,0274	556,50			ТЕР01-01-033-02		0,24
		ЗП						25,41		
		ЭМ			556,50		15,25	16,19	246,87	
		в т.ч. ЗПМ			(96,15)		(2,63)	25,41	(66,94)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			2,42	92	61,58	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,03	46*0.85	26,17	
		Всего по позиции					**18,70**		**334,62**	
Электрика										
89	**ТЕР33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,035	11 641,25			ТЕР33-04-017-01		2,28 1,3
		ЗП			579,98		20,30	25,41	515,81	
		ЭМ			3 064,66		107,26	7,56	810,91	
		в т.ч. ЗПМ			(369,2)		(12,92)	25,41	(328,35)	
		МР			7 996,61		279,88	4,41	1 234,27	
		НР от ФОТ	%	103			34,22	103	869,48	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	16,94	60*0.85	430,52	
		Всего по позиции					**458,60**		**3 860,99**	
90	**кат 1 кв 2021г стр 224**	Провод СИП-2 4х16 Ц=103.88/1.2	м	35,7	86,57				**3 090,55**	
91	**прайс**	Зажим прокалывающий Р 645 Ц=287.88/1.2		2	239,90				**479,80**	
92	**прайс**	Анкер двухраспорный кольцо (Анкер с кольцом М6), 6х120х10 мм Ц=93.56/1.2	шт.	2	77,97				**155,94**	

Исполнительная Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	**ТЕР09-08-001-04**	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,01	4 248,16			ТЕР09-08-001-04		0,39 0,24
		ЗП			309,00		3,09	25,41	78,52	
		ЭМ			3 695,44		36,95	6,8	251,29	
		в т.ч. ЗПМ			(280,9)		(2,81)	25,41	(71,38)	
		МР			243,72		2,44	7,94	19,35	
		НР от ФОТ	%	93			5,49	93	139,41	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	3,11	62*0.85	79,00	
		Всего по позиции					**51,08**		**567,57**	
94	**ТССЦ-401-0065**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,083	3 770,24		55,70		**312,93**	
95	**прайс**	Трубостойка 7 метров для ввода электричества Ц=5400/1.2*1.02	шт	1	4 590,00				**4 590,00**	
96	**ТЕРм08-02-370-01**	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	1 шт.	1	33,93			ТЕРм08-02-370-01		0,86 0,1
		ЗП			8,44		8,44	25,41	214,46	
		ЭМ			19,33		19,33	8,98	173,58	
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)		(1,26)	25,41	(32,02)	
		МР			6,16		6,16	13,49	83,10	
		НР от ФОТ	%	97			9,41	97	239,09	
		СП от ФОТ	%	51			4,95	51	125,70	
		Всего по позиции					**48,29**		**835,93**	
97	**прайс**	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54 250x300x150 (ВхШхГ) с монтажной панелью YKM40-231-54 IEK Ц=2719.62/1.2*1.012	шт	1	2 293,55				**2 293,55**	
98	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	10,78			ТЕРм08-03-575-01		2,24
		ЗП			10,38		20,76	25,41	527,52	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			0,40		0,80	18,43	14,74	
		НР от ФОТ	%	97			20,14	97	511,69	
		СП от ФОТ	%	51			10,59	51	269,04	
		Всего по позиции					**52,29**		**1 322,99**	
99	**прайс**	Автомат дифференциальный (дифавтомат) АВДТ 32 С 6 6А 30 мА (MAD22-5-006-C-30) IEK Ц=1252.68/1.2*1.012	шт	1	1 056,43				**1 056,43**	
100	**прайс**	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM АВДТ 64 С25 30мА SQ0205-0006 Ц=1188/1.2*1.012		1	1 001,88				**1 001,88**	
101	**прайс**	Шина медная ШМТ 5*30*4000мм Ц=6720.84/4/1.2*1.02	м	0,3	1 428,18				**428,45**	
102	**прайс**	ЕК Изолятор шинный SM-25/6 D-25 Ц=31/1.2*1.02	шт	2	26,35				**52,70**	
103	**прайс**	DIN-рейка 30см оцинкованная Ц=23.27/1.2*1.02	шт	1	19,78				**19,78**	
104	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей(по столбу)	100 м	0,06	212,02			ТЕРм08-10-010-01		0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	**Прайс**	Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД (для НЕизолированных) Ц=117,80/1,2	шт.	2	98,17				**196,34**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									306 728,40	
Накладные расходы									84 039,55	
Сметная прибыль									46 781,15	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									428 825,21	
Итого Монтажные работы									8 723,89	
Итого									437 549,10	
В том числе:										
Основная заработная плата									65 612,95	
Материалы									204 028,94	
Машины и механизмы									37 086,51	
в том числе заработная плата машинистов									9 570,35	
Накладные расходы									84 039,55	
Сметная прибыль									46 781,15	
ндс 20%									87 509,82	
ВСЕГО по смете									**525 058,92**	

Составил: Пантелькина С.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

исполнитель Захарова Т.Л.

Согласовано в сумме 525058,92
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
05.08.2021г.